



Execução do PPI

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
1.			Funções gerais															
1.1.			Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.			Administração geral															
	0102/070101	01	2002 I 185	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0	2002/05/02	2021/12/31	2.176.822,00	185.348,00	2.362.170,00	1.028.532,42	807.766,59	1.836.299,01	37.11	54.16		
	0102/07010301	02	2002 I 186	ADQUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	OUTRA	100.0	2010/06/28	2021/12/31	2.172.919,00	185.348,00	2.358.267,00	906.739,33	807.766,59	1.714.505,92	37.17	52.51		
	0102/07010301	03	2002 I 187	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS E ARMAZÉNS DA CÂMARA	EMPREITADA	100.0	2010/07/28	2021/12/31	2.172.919,00	185.348,00	2.358.267,00	906.739,33	807.766,59	1.714.505,92	37.17	52.51		
	0102/07010301	05	2002 I 189	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	OUTRA	100.0	2002/05/02	2021/12/31	567.000,00		567.000,00	105.590,46	53.612,04	159.202,50	73.77	89.31		
	0102/07010602	06	2002 I 190	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA	100.0	2002/05/02	2021/12/31	11.731,00		11.731,00	320.000,00	66.666,72	386.666,72	11.76	43.59		
	0102/070109	07	2002 I 191	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA	100.0	2002/05/02	2021/12/31	162.350,00		162.350,00	125.925,43	37.543,35	163.468,78	23.12	56.71		
	0102/070109	08	2002 I 192	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO	OUTRA	100.0	2013/01/02	2021/12/31	594.001,00	3.987,00	597.988,00	205.528,15	102.234,24	307.762,39	17.21	38.30		
	0102/07011002	10	2002 I 194	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	100.0	2013/01/02	2021/12/31	43.277,00		43.277,00	14.721,68	40.582,09	55.303,77	93.77	95.35		
	0102/070111	13	2002 I 207	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100.0	2013/01/02	2021/12/31	294.516,00		294.516,00	6.475,19	202.389,55	202.389,55	68.72	68.72		
	0102/070107	23	2007 I 1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	OUTRA	100.0	2013/01/02	2021/12/31	55.655,00		55.655,00	42.118,08	48.593,27	75.68	78.21			
	0102/070108	24	2007 I 2	SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA	15.0	85.0	2013/01/02	2021/12/31	129.250,00		129.250,00	8.713,11	91.065,13	99.778,24	70.46	72.32	
	0102/070112	25	2007 I 3	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	OUTRA	15.0	85.0	2013/01/02	2021/12/31	151.910,00		151.910,00	40.049,60	87.834,43	127.884,03	57.82	66.62	
	0102/070205	11	2016 I 33	LOCAÇÃO FINANCEIRA	OUTRA	100.0	2016/01/01	2021/12/31	90.553,00		90.553,00	79.735,71	83.720,96	163.456,67	92.46	46.48		
1.2.			Segurança e ordem públicas															
1.2.0.			Segurança e ordem públicas															
	0102/0701030999	01	2009 I 11	CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GNR DE LOBELO (MEDIANTE PROTOCOLO)	EMPREITADA	100.0	2009/01/02	2018/12/31	3.903,00	1,00	3.903,00	121.793,09	121.793,09	96.89				
	0102/07011503	02	2002 I 159	AÇÕES NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO E COMBATE A FOGOS E CALAMIDADES PÚBLICAS	OUTRA	100.0	2010/09/28	2021/12/31	3.902,00	1,00	3.902,00	121.793,09	121.793,09	96.90				
2.			Funções sociais															
2.1.			Educação															
2.1.1.			Ensino não superior															
2.1.1.1.			Educação Pré-escolar															
	0102/070101	01	2002 I 1	ADQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0	2002/05/02	2021/12/31	8.087.644,00	1.012.094,00	9.099.738,00	2.978.256,71	1.606.346,44	4.584.603,15	19.86	37.96		
	0102/07010304	13	2002 I 78	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ESCOLAS PRÉ-PRIMÁRIAS NO CONCELHO	EMPREITADA	100.0	2002/05/02	2021/12/31	496.375,00	343.207,00	839.582,00	575.461,74	237.838,25	813.299,99	47.92	57.48		
	0102/07010304	14	2002 I 79	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRÉ-PRIMÁRIAS NO CONCELHO	EMPREITADA	100.0	2002/05/02	2021/12/31	75.869,00	343.207,00	419.076,00	575.461,74	237.838,25	813.299,99	47.92	57.48		
	0102/070111	17	2002 I 80	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100.0	2002/05/02	2021/12/31	71.499,00		71.499,00	9.356,91	369,00	10.529,91	0.49	12.24		
	0102/07011002	20	2004 I 19	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	100.0	2002/05/02	2021/12/31	1,00		1,00	189,00	369,00	558,00	26.95	35.82		
	0102/070107	01	2007 I 29	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100.0	2013/01/02	2021/12/31	1.369,00		1.369,00	615,00	615,00	615,00	38.08			
	0102/070108	02	2007 I 30	SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA	100.0	2013/01/02	2021/12/31	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.1.1.2.			Ensino básico															
2.1.1.2.1.			Ensino básico 1º Ciclo															
	0102/070101	01	2002 I 81	ADQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0	2002/05/02	2021/12/31	195.484,00	86.347,00	281.831,00	6.862,58	54.793,55	61.656,13	28.03	21.36		
	0102/07010305	02	2002 I 82	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE EDIF. ESCOLARES NO CONCELHO	EMPREITADA	100.0	2002/05/02	2021/12/31	166.439,00	1,00	166.439,00	166.439,00	44.726,98	44.726,98	26.87	26.87		
	0102/070111	05	2002 I 84	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100.0	2013/01/02	2021/12/31	155.437,00		155.437,00	44.726,98	44.726,98	44.726,98	28.77	28.77		
	0102/07011502	06	2002 I 86	ESTUDOS E PROJETOS	OUTRA	100.0	2013/01/02	2021/12/31	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	0102/07011002	11	2004 I 20	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	100.0	2013/01/02	2021/12/31	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00				
	0102/07011503	04	2005 I 2	PLANOS DE SEGURANÇA NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES	OUTRA	100.0	2010/05/28	2021/12/31	1.000,00		1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
	0102/070108	07	2007 I 32	SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA	100.0	2013/01/02	2021/12/31	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	0102/070101	04	2008 I 5	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100.0	2013/01/02	2021/12/31	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.1.1.2.2.			Ensino básico 2º e 3º Ciclo															
	0102/070101	07	2002 I 87	ADQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0	2002/05/02	2021/12/31	29.045,00	86.347,00	115.392,00	6.862,58	10.066,57	16.929,15	34.66	13.85		
	0102/07010305	08	2008 I 76	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE BALTAR	EMPREITADA	30.0	2009/01/02	2017/12/31	1,00		1,00	86.347,00	86.348,00	86.348,00				
	0102/07011502	01	2009 I 2	ESTUDOS E PROJETOS	OUTRA	100.0	2013/01/02	2021/12/31	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00				
	0102/07010302	02	2009 I 4	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA EB/2,3 DE PAREDES	EMPREITADA	100.0	2011/12/01	2018/12/31	1,00		1,00	1.038.693,33	852.862,57	1.891.555,90				
				A TRANSFERIR ...					2.419.133,00	271.695,00	2.690.828,00	1.038.693,33	852.862,57	1.891.555,90				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL C/CEIRA GLOBAL	EXEC. FINAN. ANUAL C/CEIRA GLOBAL % (a) % (b)	
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
2.3.2.	0102/07010202	03	Ação social	OUTRA	100.0			2.673.197,00	2002/01/02	2021/12/31	87.445,00	87.445,00	1.603.994,16	1.045.604,84	2.649.599,00	53.43	79.92		
		06	ESTUDOS E PROJETOS	OUTRA	100.0				2010/09/28	2021/12/31	1,00	1,00			1,00				
		07	DEFESA DO CONSUMIDOR	OUTRA	100.0				2010/01/28	2021/12/31	1,00	1,00			1,00				
		08	PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	OUTRA	100.0				2010/02/28	2021/12/31	1,00	1,00			1,00				
		0801	CIAJ	OUTRA	100.0				2007/01/02	2021/12/31	1,00	1,00			1,00				
		09	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO CONCELHO	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2021/12/31	87.439,00			38.796,96			85.516,17	67.74	
		03	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0				2012/01/02	2021/12/31	1,00								
		01	CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO PARA REALOJAMENTO DA COMUNIDADE CIGANA	EMPREITADA	100.0				2017/01/01	2021/12/31	1,00								
		10	HABITAÇÃO SOCIAL DE LORDELO	EMPREITADA	15.0		85.0					1,00							
		11	Habitatio e servicos coletivos									3.988.542,00	473.447,00	76.555,24	1.664.691,77	19.45	100.00		
		12	Ordenamento do território									1.795.504,00	473.447,00	889.056,33	775.635,44	19.45	31.11		
		2.4.	0102/07011503	01	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	OUTRA	100.0				2002/05/02	2021/12/31	61.340,00						
03	PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL			OUTRA	100.0				2002/05/02	2021/12/31	1,00								
08	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE RECARREI/SOBRREIRA			OUTRA	100.0				2002/05/02	2018/12/31	908,00								
13	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VILELA/SOBROSA/CRISTELO E DUAS IGREJAS			OUTRA	100.0				2002/05/02	2018/12/31	1,00								
09	PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE LORDELO			OUTRA	100.0				2002/05/02	2018/12/31	1,00								
11	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA			OUTRA	15.0		85.0			2002/05/02	2018/12/31	15.511,00							
12	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO			OUTRA	100.0				2002/05/02	2018/12/31	1,00								
13	PLANO DE FORMENOR DAS ÁREAS URBANAS CENTRAIS CONCELHAS			OUTRA	100.0				2002/05/02	2018/12/31	1,00								
16	ESTUDOS E PROJETOS			OUTRA	100.0				2002/05/02	2021/12/31	272,00								
18	URBANIZAÇÃO/2002			OUTRA								774.484,00	147.970,24						
19	AQUISIÇÃO DE TERRENOS			OUTRA	100.0					2002/05/02	2021/12/31	80.000,00							
21	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASELOS NO CONCELHO			EMPREITADA	100.0					2002/05/02	2021/12/31	497.754,00	23.447,00	53.608,25	189.096,95	242.705,20	37.99	42.22	
22	QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DOS NÚCLEOS URBANOS CENTRAIS DAS FREGUESIAS			EMPREITADA	100.0					2002/05/02	2021/12/31	191.970,00		94.361,99		94.361,99		32.96	
28	ESTUDOS E PROJETOS			OUTRA	100.0					2009/01/02	2021/12/31	4.760,00							
19	URBANIZAÇÃO/2003	EMPREITADA	100.0					2009/01/02	2018/12/31	1,00									
20	ARRANJO URBANÍSTICO DA ÁREA ENVOLVENTE À IGREJA DE DUAS IGREJAS	EMPREITADA	100.0							1,00									
2.4.2.	0102/07011503	19	URBANIZAÇÃO/2005	OUTRA	100.0				2010/05/28	2021/12/31	1,00								
		20	URBANIZAÇÃO/2006	EMPREITADA	100.0				2010/06/28	2018/12/31	52.501,00								
		21	ARRANJO URBANÍSTICO NA ENVOLVENTE NA ESTACAO DE PAREDES E DE MANTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E POSTO TURISMO	EMPREITADA	100.0						52.500,00								
		22	QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA VILA DE SOBREIRA	OUTRA	100.0				2007/01/02	2018/12/31	1,00								
		23	PLANO DE FORMENOR DE ALVRE/SANTA COMBA	OUTRA	100.0				2007/01/02	2018/12/31	1,00								
		24	PLANO DE FORMENOR DE LOUREDO	OUTRA	100.0				2007/01/02	2018/12/31	1,00								
		26	CARTOGRAFIA DIGITAL DO VALE DO SOUSA	OUTRA	100.0				2010/07/28	2018/12/31	1,00								
		26	PLANO DE FORMENOR DE CRISTELO	OUTRA	100.0				2007/01/02	2018/12/31	1,00								
		28	REQUALIFICAÇÃO DA EM.598 ENTRE BESTEIROS E CRISTELO	EMPREITADA	100.0				2007/01/02	2018/12/31	1,00								
		29	URBANIZAÇÃO/2008	OUTRA	100.0						51.505,00								
		2902	RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA E PATRIMONIAL DE UNIDADES RURAIS	OUTRA	100.0				2008/01/02	2018/12/31	1,00								
		2903	PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO	OUTRA	100.0				2008/01/02	2018/12/31	1,00								
		2905	INTERVENÇÃO PAISAGÍSTICA NA ALAMEDA DE PORTUGAL - LORDELO	EMPREITADA	100.0				2008/01/02	2018/12/31	1,00								
		2906	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA JUNTO IGREJA - BEIRE	EMPREITADA	100.0				2010/10/08	2021/12/31	1,00								
		2908	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA - IGREJA/COMPLEXO DESPORTIVO - BESTEIROS	EMPREITADA	100.0				2010/10/08	2021/12/31	51.500,00								
2909	REQUALIFICAÇÃO DO ARRILAL - PARADA DE TODEIA	EMPREITADA	100.0				2012/01/01	2021/12/31	1,00										
					A TRANSFERIR ...			3.717.176,00	552.002,00	4.269.178,00	1.867.316,60	1.281.421,00	3.148.737,60						

231

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		
			A TRANSPORTAR ...			10.619.502,00	1.197.442,00	11.816.944,00	2.507.160,12	6.771.707,03	20.17	45.42					
			CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS E ARGUMENTOS REFORMULAÇÃO DA EM602-1 (2ª FASE)	EMPREITADA	15.00	85.0	2002/05/02	2021/12/31	5.541.945,00	296.130,00	5.838.075,00	1.118.080,66	3.928.012,31	20.17	45.42		
			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SÓFLOS NO CONCELHO OUTRA	OUTRA	100.0		2002/05/02	2018/12/31	1.00	1.00	1.00						
			AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS OUTRA	OUTRA	15.0	85.0	2002/05/02	2021/12/31	81.143,00		81.143,00						
			REQUALIFICAÇÃO DA RUA CENTRAL DE GANDRA (ENTRE O PINHEIRO E PONTE DA PICA)	EMPREITADA	15.0	85.0	2006/01/02	2021/12/31	104.000,00		104.000,00						
			REQUALIFICAÇÃO DA RUA CENTRAL DE GANDRA (ENTRE O PINHEIRO E PONTE DA PICA)	EMPREITADA	100.0		2006/01/02	2018/12/31	110.352,00		110.352,00			22.137,89	16.71		
			REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DA REPÚBLICA OUTRA	OUTRA	100.0		2008/01/02	2021/12/31	1.00		1.00						
			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS ESTRADAS MUNICIPAIS OUTRA	OUTRA	100.0		2008/01/02	2021/12/31	322.914,00		322.914,00			36.325,85	100.00		
			REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CAPELÃO - DUAS IGREJAS EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2008/01/02	2018/12/31	1.00		1.00			42.305,93	13.10	33.27	
			ACCESSO AO QUARTEL DA GNR DE LORDELO EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2009/01/02	2018/12/31	1.00		1.00						
			CONSTRUÇÃO DO ACCESSO AO CENTRO DE SAÚDE DE REBOZOSA EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2010/01/02	2018/12/31	1.00		1.00						
			REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO OURAL - CASTELOES DE CEPEDA EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2010/01/02	2018/12/31	1.00		1.00						
			CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DESDE A PISCINA DE PAREDES ATÉ À AV. DOS BV PAREDES EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2010/01/02	2018/12/31	1.00		1.00						
			CONSTRUÇÃO DE ACCESSO AOS DEPÓSITOS DE ÁGUA DE VANDOMA EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2010/01/02	2021/12/31	200.000,00		200.000,00						
			ABERTURA DE ARRUMAMENTO EM SOBROSA PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO PARA A ESCOLA EBI/JI DE SOBROSA EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2010/01/02	2021/12/31	143.079,00		143.079,00						
			CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO FERREIRA - LORDELO EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CÉDENCIA DO TERRENO PARA A ESCOLA EBI/JI DE SOBREIRA EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2010/01/02	2021/12/31	81.589,00		81.589,00			25.054,00	30.71	30.71	
			EXECUÇÃO DE ARRUMAMENTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CÉDENCIA DE TERRENO PARA O JARDIM CENTRAL DA SOBREIRA EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2018/12/31	1.00		1.00						
			CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACCESSO AO CENTRO ESCOLAR DE BALIZAR EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2018/12/31	1.00		1.00						
			CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE BITHAÉS EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2018/12/31	1.00		1.00						
			CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE IGREJAS EMPREITADA	EMPREITADA	15.0	85.0	2012/01/02	2018/12/31	128.280,00		128.280,00			49.386,51	38.50	38.50	
			CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE LORDELO 1 EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2018/12/31	1.00		1.00						
			CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE LORDELO 2 EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2018/12/31	1.00		1.00						
			CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE REGRAEI EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2018/12/31	55.751,00		55.751,00			44.795,07	40.90		
			CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE REBOZOSA 1 EMPREITADA	EMPREITADA	15.0	85.0	2012/01/02	2018/12/31	1.00		1.00						
			EXECUÇÃO DE ABERTURA DE ARRUMAMENTO NO MONTE IRVÃO P/CUMPRIMENTO DE ACORDO DE CÉDENCIA DE TERRENOS EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2021/12/31	82.786,00		82.786,00						
			EXECUÇÃO DE ARRUMAMENTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CÉDENCIA PARA CENTRO ESCOLAR DE VILELA EMPREITADA	EMPREITADA	15.0	85.0	2012/01/02	2018/12/31	17.741,00		17.741,00						
			CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA FRONTAL AO CENTRO ESCOLAR DE VILELA EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2014/01/01	2021/12/31	218.887,00		218.887,00						
			CONST. ARRU. CUMPR. AC. CÉDENCIA TERRENO P/ AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO PARADA EMPREITADA	EMPREITADA	15.0	85.0	2014/01/01	2021/12/31	130.277,00		130.277,00			84.000,00	64.48	64.48	
			CONST. ARRU. CUMPR. AC. CÉDENCIA TERRENO P/ CENTRO ESCOLAR CÊTE EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2014/01/01	2021/12/31	288.557,00		288.557,00			62.656,76	21.71	18.66	
			REABILITAÇÃO DA CRIP EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2014/01/01	2018/12/31	1.00		1.00						
			ALARAGAMENTO DA RUA FOCOS DO LIMHO EM ASTRÓMIL EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2016/01/01	2018/12/31	59.993,00		59.993,00			11.661,02	19.44	19.44	
			REQUALIFICAÇÃO DA AV. 13 DE MAIO EM DUAS IGREJAS EMPREITADA	EMPREITADA	15.0	85.0	2016/01/01	2021/12/31	120.962,00		120.962,00						
			CONSTRUÇÃO ARRUMAMENTO DE LIGAÇÃO DA AV. JOSÉ FERREIRA DA CRUZ EM VILELA À GNR EM LORDELO EMPREITADA	EMPREITADA	100.0		2016/01/01	2021/12/31	1.00		1.00						
			A TRANSPORTAR ...			18.107.778,00	2.388.304,00	20.496.082,00	7.298.914,96	11.199.219,96							

FL 35

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ANUAL CEIRA % (a) % (b)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (a) % (b)			
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
																			ANO	ANOS ANTERIORES	ANO
			A TRANSPORTAR ...																		
			EXECUÇÃO DO NOVO ACESSO À ESCOLA SECUNDÁRIA DE LORDELO	EMPRETTADA	15.0			85.0	2016/01/01	2018/12/31	181.579,00				181.579,00					58.78	
			CONSTRUÇÃO DO ARMAMENTO DE LIGAÇÃO DA E.N. 209 À PARTEIRA EM LORDELO	EMPRETTADA	100.0			100.0	2016/01/01	2021/12/31	1.00				1.00						
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUI BARROS EM LORDELO	EMPRETTADA	15.0			85.0	2016/01/01	2021/12/31	12.000,00				12.000,00						
			CONSTRUÇÃO DA RUA ROTA DOS MÓVEIS EM LORDELO	EMPRETTADA	15.0			85.0	2016/01/01	2021/12/31	54.558,00				54.558,00						
			CONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DE MIRAGLIA EM LOUREDO	EMPRETTADA	15.0			85.0	2016/01/01	2021/12/31	29.140,00				29.140,00						
			CONSTRUÇÃO DO ARMAMENTO DE LIGAÇÃO DA AVENIDA DA ZONA INDUSTRIAL EM REBORDOSA À R41 EM GANDEA	EMPRETTADA	100.0			100.0	2016/01/01	2021/12/31	315.760,00				315.760,00					69.92	
			CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA NO CRUZAMENTO DA AV. DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COM A AV. DE S. MIGUEL EM REBORDOSA	EMPRETTADA	100.0			100.0	2016/01/01	2021/12/31	1.00				1.00						
			REQUALIFICAÇÃO DA AV. PADRE MANUEL PINTO DE ABBREU EM SOBROSA	EMPRETTADA	15.0			85.0	2016/01/01	2021/12/31	1.935,00				1.935,00						
			IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA ROBOVIÁRIO	OUTRA	100.0			100.0	2016/01/01	2021/12/31	1.00				1.00						
			EXECUÇÃO DE PASSEIOS, ESTACIONAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA MANUEL PINTO FREDA EM DUAS IGREJAS	EMPRETTADA	15.0			85.0	2017/01/02	2021/12/31	30.669,00				30.669,00						
			PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DA RUA MONTE DO CRASTO EM DUAS IGREJAS	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/02	2021/12/31	1.00				1.00						
			PAVIMENTAÇÃO A BETUMINOSO DAS RUAS DOS SANTOS, RUA CIDADE DE PAREDES E RUA DE SANTO ANTÓNIO EM DUAS IGREJAS	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/02	2018/12/31	26.903,00				26.903,00						
			EXECUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA VENDA NOVA EM BEIRE	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2021/12/31	1.00				1.00						
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTO CASINHA E RUA DO COQUEIRO EM VILELA	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	50.000,00				50.000,00						
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALCAREIRAS EM VILELA	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	24.780,00				24.780,00						
			PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AV. 25 ABRIL, R. DO CALVÁRIO E R. MOINHOS EM VILELA	EMPRETTADA	15.0			85.0	2017/01/01	2021/12/31	1.00				1.00						
			PAVIMENTAÇÃO R. RAPOSINHOS, R. VALE FERREIROS, R. VALE SALGUEIROS, R. OUTEIRO, R. SALTINHOS, R. PIMHAL, TRAVESSA DA AZENHA, TRAVESSA DA AGRA, R. UCHA, R. VALINHOS DE ESTEVO E R. CARVALHEIRO EM AGUIAR SOUSA	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	211.874,00				211.874,00						3.43
			PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO PASSEIOS NA RUA CENTRAL ALVRE EM AGUIAR SOUSA	EMPRETTADA	15.0			85.0	2017/01/01	2019/12/31	1.00				1.00						
			LEVANTAMENTO DO PASSADICO NA RUA DA ALDEIA NOVA EM ASTOMIL	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2021/12/31	1.00				1.00						
			ABERTURA DE ARMAMENTO DE LIGAÇÃO AO GPS EM BALTAR	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2021/12/31	1.00				1.00						
			REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CRUZEIRO EM BALTAR	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	1.00				1.00						
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA VASCO DA GAMA EM BALTAR	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	8.782,00				8.782,00						
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIGUEIRA DE FORÇA EM BALTAR	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	37.798,00				37.798,00						64.87
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASA DE BRAGANÇA EM BALTAR	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	3.324,00				3.324,00						46.00
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO AREAL EM BALTAR	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	16.738,00				16.738,00						86.70
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ALTO DA GISTEIRA EM BALTAR	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	1.00				1.00						
			ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS DA VIA DE ACESSO AO CAMPUS EDUCATIVO DE BALTAR	EMPRETTADA	15.0			85.0	2017/01/01	2021/12/31	1.00				1.00						
			REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DE S. MIGUEL EM BEIRE	EMPRETTADA	15.0			85.0	2017/01/01	2021/12/31	29.004,00				29.004,00						92.50
			REQUALIFICAÇÃO DO RINGUE E BALNEÁRIOS EM BEIRE	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2021/12/31	1.00				1.00						
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS LAMEIRAS EM BEIRE	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	1.00				1.00						
			PAVIMENTAÇÃO DA AV. CENTRAL DE S. MIGUEL, RUA DO OUTEIRO DE MOINHOS E RUA DE MOINHOS EM BEIRE	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	1.00				1.00						
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ESCOLA EM BEIRE	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	20.717,00				20.717,00						100.00
			PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AV. PADRE AMÉRICO EM BEIRE	EMPRETTADA	15.0			85.0	2017/01/01	2018/12/31	33.148,00				33.148,00						90.50
			REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA SR. DO VALE EM CÊTE (APÓS PARECER DO IPFR)	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2021/12/31	1.00				1.00						
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA RIBEIRA EM LORDELO	EMPRETTADA	100.0			100.0	2017/01/01	2018/12/31	22.227,00				22.227,00						
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA ABOREIRA EM LORDELO	EMPRETTADA	15.0			85.0	2017/01/01	2021/12/31	142.057,00				142.057,00						
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS PENHAS ALTAS EM LORDELO	EMPRETTADA	15.0			85.0	2017/01/01	2021/12/31	1.00				1.00						
			A TRANSPORTAR ...																		
											19.379.788,00				2.388.304,00						7.639.732,11
																				4.112.221,99	
																				11.751.954,10	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	PC	FC	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								A TRANSPORTAR ...		2.388.304,00	7.639.732,11	4.112.221,99	11.751.954,10	
	0102/0701040103 35	2017 I 48	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE FLORIANO EM LORDELO	EMPREITADA	100,0			2017/01/01 2021/12/31	1,00	1,00				
	0102/0701040103 36	2017 I 49	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DA CAMPA EM LORDELO	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	99.958,00					
	0102/0701040103 37	2017 I 50	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE PENHAS ALTAS EM LORDELO	EMPREITADA	100,0			2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 38	2017 I 51	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA VIA ROTA DOS MÓVEIS (ENTRE EN15 E A IGREJA DE GANDRA)	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 39	2017 I 52	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE FIJÓ EM REBORDOSA	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 40	2017 I 53	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NAS RUAS ST* TERESA E DA CASA QUEIMADA EM REBORDOSA	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 41	2017 I 54	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AV* CÂNDIDO BARBOSA EM REBORDOSA	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 42	2017 I 55	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE PAREDES/BITARÃES	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 43	2017 I 56	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DR. JOSÉ MOREIRA GUERME (ENTRE CRIP E ANTIGA UF MADALENA)	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	44.824,00					
	0102/0701040103 44	2017 I 57	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DE S. JOSÉ EM PAREDES	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	103.985,00					
	0102/0701040103 45	2017 I 58	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA MARGINAL DO RIO SOUSA EM PAREDES	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	41.330,00					
	0102/0701040103 46	2017 I 59	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DA PENEIRADA EM PAREDES/VILA COVA	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	154.749,00					
	0102/0701040103 47	2017 I 60	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA ANTIGA EN 106-2 (PAREDES/LOUSADA)	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 48	2017 I 61	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA VIA DE LIGAÇÃO PAREDES/PAÇOS DE FERREIRA	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	69.763,00					
	0102/0701040103 49	2017 I 62	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AV* DA TELHA EM DUAS IGREJAS	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 50	2017 I 63	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE SANTA COMBA EM SOBREIRA	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 51	2017 I 64	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DO APEADEIRO EM TERROINHAS - RECAREI	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 52	2017 I 65	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DO OUTEIRO EM RECAREI	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 53	2017 I 66	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA EN15 E EN15-3, EN209, EN319 E EN319-3	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	54.917,00					
	0102/0701040103 79	2017 I 1	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO EM FRENTE AO CENTRO SAÚDE REBORDOSA	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 80	2017 I 3	RUA VALINHOS ESTEVO EM AGUIAR DE SOUSA	EMPREITADA	100,0			2017/01/01 2018/12/31	6.583,00					
	0102/0701040103 81	2017 I 4	PAVIMENTAÇÃO NA COOPERATIVA O "NINHO" EM BALTAZ	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2018/12/31	1,00					
	0102/0701040103 82	2017 I 5	ALARGAMENTO E PROLONGAMENTO DA RUA DAS CRUZES EM BALTAZ	EMPREITADA	100,0			2017/01/01 2018/12/31	1,00					
	0102/0701040103 83	2017 I 6	PAVIMENTAÇÃO DA AV* DE S. TOMÉ EM BITARÃES	EMPREITADA	100,0			2017/01/01 2018/12/31	16.639,00					
	0102/0701040103 84	2017 I 7	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA RANDIMHA EM BETRE	EMPREITADA	100,0			2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 85	2017 I 8	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA INSULELA EM BESTEIROS	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2018/12/31	1,00					
	0102/0701040103 86	2017 I 9	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE GANDRA DE MOREIRA EM GANDRA	EMPREITADA	100,0			2017/01/01 2018/12/31	103.483,00					
	0102/0701040103 87	2017 I 10	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO DA MOITA EM GANDRA	EMPREITADA	100,0			2017/01/01 2018/12/31	1,00					
	0102/0701040103 88	2017 I 11	PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS AO COMPLEXO DESP. GANDRA P/ LUGARES CASALS E GUARDÃO	EMPREITADA	100,0			2017/01/01 2021/12/31	1,00					
	0102/0701040103 89	2017 I 12	REQUALIFICAÇÃO DA RUA S. PEDRO DE ACESSO À IGREJA MATRIZ DE GONDALESS/PAREDES	EMPREITADA	15,0	85,0		2017/01/01 2021/12/31	72.078,00					
	0102/0701040103 90	2017 I 13	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTERO FERREIRA LEAL EM LORDELO	EMPREITADA	100,0			2017/01/01 2021/12/31	149.787,00					
	0102/0701040103 91	2017 I 14	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE SANTA MARTA EM LORDELO	EMPREITADA	100,0			2017/01/01 2021/12/31	32.445,00					
	0102/0701040103 92	2017 I 15	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PADRÃO EM LORDELO	EMPREITADA	100,0			2017/01/01 2021/12/31	1,00					
							A TRANSPORTAR ...		20.330.349,00	2.388.304,00	7.828.480,53	4.338.256,25	12.166.736,78	

FL37

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇEA ANUAL GLOBAL	EXEC. FINANÇEA ANUAL GLOBAL	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
	0102/0701040103	93	TERRAPLANAGEM DO MONTE JUNTO AOS BOMBEIROS EM LORDELO (ACORDO FAMÍLIA MATOS GIL E CASSILDA)	EMPREITADA	100.0				2017/01/01	2021/12/31	20.330.349,00	2.388.304,00	22.718.653,00	7.828.480,53	4.338.256,25	12.166.736,78		
	0102/0701040103	94	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA REDONDA EM PAREDES	EMPREITADA	15.0	85.0			2017/01/01	2018/12/31	94.499,00	600.000,00	694.499,00					
	0102/0701041302	95	EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE, PASSOS E ESTACIONAMENTO JUNTO À IGREJA EM DURS IGREJAS	EMPREITADA	15.0	85.0			2017/01/01	2021/12/31	22.871,00	1,00	22.871,00					
	0102/0701040103	96	BENEFICIAÇÃO DA ROTUNDA 20 DE JUNHO EM PAREDES	EMPREITADA	100.0				2017/01/01	2018/12/31	30.634,00		30.634,00					
	0102/0701040103	97	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MONTE DE AZEVEDO EM REBOROSA	EMPREITADA	100.0				2017/01/01	2018/12/31	69.084,00		69.084,00					
	0102/0701040103	98	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE CAMPO LINDO EM RECARREI	EMPREITADA	15.0	85.0			2017/01/01	2018/12/31	1,00	1,00	1,00					
	0102/0701040103	99	PAVIMENTAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO COMPLEXO DESPORTIVO NON ÁLVARES EM RECARREI	EMPREITADA	100.0				2017/01/01	2021/12/31	1,00	1,00	1,00					
3.4.			Comércio e turismo															
3.4.1.	0102/070101	01	Mercados e feiras															
	0102/07010106	02	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0				2002/05/02	2021/12/31	53.415,00		53.415,00		52.036,38	52.036,38	97.42	
	0102/07010106	02	CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO E FEIRA DE PAREDES	EMPREITADA	100.0				2002/05/02	2018/12/31	1,00		1,00				97.43	
	0102/07011502	04	ESTUDOS E PROJETOS	OUTRA	100.0				2002/05/02	2021/12/31	1,00		1,00					
	0102/0701040106	03	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO EM LORDELO (APÓS APROVAÇÃO DE CANDIDATURA)	EMPREITADA	100.0				2017/01/01	2021/12/31	53.408,00		53.408,00		52.036,38	52.036,38	97.43	
3.4.2.			Turismo															
	0102/070101	01	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0				2002/05/02	2021/12/31	4,00		4,00					
	0102/07011503	03	PROMOÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO	OUTRA	100.0				2010/04/28	2021/12/31	1,00		1,00					
	0102/07010409	04	SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA	OUTRA	100.0				2010/05/28	2021/12/31	1,00		1,00					
	0102/07010499	05	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE CAMPEIÑO MUNICIPAL EM AGUIAR DE SOUSA	EMPREITADA	100.0				2010/10/06	2021/12/31	1,00		1,00					
	0102/07011502	06	ESTUDOS E PROJETOS	OUTRA	100.0				2010/01/02	2021/12/31	1,00		1,00					
4.			Outras funções															
4.3.			Diversas não especificadas															
	0102/07011503	06	UNIVERSIDADE SÉNIOR	OUTRA	100.0				2010/10/07	2021/12/31	5,00		5,00					
	0102/07010499	02	CASA DA JUVENTUDE - REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DA MADALENA	EMPREITADA	15.0	85.0			2014/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
	0102/07010499	10	criação da casa da juventude na antiga escola de souteiro em lordeio	EMPREITADA	15.0	85.0			2017/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
	0102/07010499	12	EQUIPAMENTO MULTUSOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL EM BALTAR - REQUALIFICAÇÃO	EMPREITADA	15.0	85.0			2017/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
	0102/0701030799	13	CENTRO INTERGERACIONAL CARREGOSO	EMPREITADA	100.0				2017/01/02	2021/12/31	1,00		1,00					
	0102/0701041302	14	CONSTRUÇÃO DO NOVO CANIL E GATIL MUNICIPAL	EMPREITADA	100.0				2018/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
			TOTAL GERAL								20.600.860,00	2.988.304,00	23.589.164,00	7.828.480,53	4.390.292,63	12.218.773,16	21.31	38.89

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

FL 38

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE PAREDES

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILÍSTICO 2018
PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

4239/