

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Rubros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
1.		<b>Funções gerais</b>				2.456.533,50	1.337.311,16	1.498.751,34				5.292.596,00	4.622.922,00	9.915.518,00	1.428.778,42	1.556.724,23	2.985.502,65	29,41	30,11
1.1.		<b>Serviços gerais de administração pública</b>				2.456.533,50	1.337.311,16	1.498.751,34				5.292.596,00	4.622.892,00	9.915.480,00	1.428.778,42	1.556.724,23	2.985.502,65	29,41	30,11
1.1.1.		<b>Administração geral</b>				2.456.533,50	1.337.311,16	1.498.751,34				5.292.596,00	4.622.892,00	9.915.480,00	1.428.778,42	1.556.724,23	2.985.502,65	29,41	30,11
1.1.1.1.	01	2002 1 185	D6	OUTRA		120.677,00			2002/05/02	2025/12/31	120.677,00	189.936,00	310.613,00	607.859,79	119.831,76	727.691,55	99,30	234,28	
1.1.1.1.	02	2002 1 186	D6	OUTRA		312.491,00			2010/06/28	2025/12/31	312.491,00	2,00	312.493,00	55.555,60	272.490,00	308.045,60	87,20	104,98	
1.1.1.1.	03	2002 1 187	D6	EMPREGADA		1,00			2010/07/28	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	17.89,28		17.89,28		60	
1.1.1.1.	05	2002 1 189	D6	OUTRA		130.576,00			2002/05/02	2021/12/31	130.576,00	99.004,00	229.580,00	16.320,82	38.811,67	55.132,49	29,72	24,01	
1.1.1.1.	06	2002 1 190	D6	OUTRA		220.083,59		390.305,41	2002/05/02	2025/12/31	610.389,00	4,00	610.393,00	13772,93	610.111,09	623.834,02	99,95	102,20	
1.1.1.1.	07	2002 1 191	D6	OUTRA		89.101,00			2013/01/02	2025/12/31	89.101,00	2,00	89.103,00	2.119,29	70.256,60	72.375,89	78,65	81,23	
1.1.1.1.	08	2002 1 192	D6	OUTRA		1,00			2013/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
1.1.1.1.	10	2002 1 194	D6	OUTRA		423.602,84	12.841,16		2002/01/02	2025/12/31	436.444,00	2,00	436.446,00	108775,33	327.201,43	435.976,76	74,97	99,89	
1.1.1.1.	13	2002 1 207	D6	OUTRA		47.863,00			2013/01/02	2025/12/31	47.863,00	2,00	47.865,00	12.535,48	47.338,41	59.873,89	98,90	125,09	
1.1.1.1.	23	2007 1 1	D6	OUTRA		38.351,00			2013/01/02	2025/12/31	38.351,00	2,00	38.353,00	319.422,55	34.511,65	353.936,20	89,99	922,84	
1.1.1.1.	24	2007 1 2	D6	OUTRA		23.604,00			2013/01/02	2025/12/31	23.604,00	2,00	23.606,00	17.254,74	19.388,67	37.243,41	84,68	157,77	
1.1.1.1.	11	2016 1 33	D6	OUTRA		10.462,00			2016/01/01	2025/12/31	10.462,00	50.001,00	60.463,00	71.985,51	8.570,97	80.556,48	81,92	133,23	
1.1.1.1.	12	2019 1 14	D6	OUTRA		78.787,00			2019/01/01	2021/12/31	78.787,00	2,00	78.789,00	188.522,10		188.522,10		239,27	
1.1.1.1.	13	2020 1 1	D6	OUTRA		5.191,00			2020/01/02	2021/12/31	5.191,00	4,00	5.195,00	12.915,00	5.190,00	18.105,00	99,98	348,51	
1.1.1.1.	14	2020 1 2	D6	EMPREGADA		1,00			2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
1.1.1.1.	15	2020 1 3	D6	EMPREGADA		9.126,00	12.500,00		2020/01/02	2021/12/31	21.626,00	4,00	21.630,00		2.419,98	2.419,98	11,19	11,19	
1.1.1.1.	16	2020 1 4	D6	EMPREGADA		-12.437,00	12.500,00		2020/01/02	2021/12/31	63,00	4,00	67,00						
1.1.1.1.	17	2020 1 5	D6	EMPREGADA		959.042,07	1.299.470,00	1.108.445,93	2020/01/02	2022/12/31	3.356.958,00	4.283.901,00	7.650.859,00						
1.1.1.1.	18	2020 1 6	D6	EMPREGADA		1,00			2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
1.1.1.1.	19	2020 1 7	D6	EMPREGADA		1,00			2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
1.2.		<b>Segurança e ordem públicas</b>				8,00						8,00	30,00	38,00					
1.2.0.		<b>Segurança e ordem públicas</b>				2,00						2,00	8,00	10,00					
1.2.0.1.	01	2009 1 11	D6	EMPREGADA		1,00			2009/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
1.2.0.1.	02	2019 1 1	D6	EMPREGADA		1,00			2019/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
1.2.1.		<b>Proteção civil e luta contra incêndios</b>				6,00						6,00	22,00	28,00					
1.2.1.1.	02	2002 1 159	D6	OUTRA		1,00			2002/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
1.2.1.1.	10	2008 1 14	D6	OUTRA		1,00			2008/01/02	2025/12/31	1,00	2,00	3,00						
1.2.1.1.	11	2008 1 15	D6	OUTRA		1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
1.2.1.1.	12	2008 1 16	D6	OUTRA		1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
1.2.1.1.	17	2016 1 5	D6	EMPREGADA		1,00			2016/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
1.2.1.1.	18	2020 1 8	D6	EMPREGADA		1,00			2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.		<b>Funções sociais</b>				8.924.315,48	5.697.719,05	2.272.156,47				16.894.191,00	97.148.558,00	54.042.749,00	5.304.436,39	10.113.666,30	15.418.102,69	59,86	28,53
2.1.		<b>Educação</b>				826.686,00	347.796,00					1.174.482,00	358.001,00	1.532.483,00	1.517.576,84	843.490,84	2.361.067,68	71,82	154,07
Total :						2.456.533,50	1.337.311,16	1.498.751,34				5.292.596,00	4.622.922,00	9.915.518,00	1.428.778,42	1.556.724,23	2.985.502,65	29,41	30,11

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Seguinte	Total			Anos Anteriores	Ano
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
2.1.1.			<b>Ensino não superior</b>				826.686,00	347.796,00				1.174.482,00	358.001,00	1.532.483,00	1.511.576,84	843.490,84	2.361.067,68	71,82	154,07	
2.1.1.1.			<b>Educação Pre-escolar</b>				36.867,00					36.867,00	50.025,00	86.892,00	70.542,60	32.542,14	103.084,74	88,27	118,64	
2.1.1.1.1.	01	2002	1	1	D6	OUTRA	1,00		2002/05/02	2025/12/31	1,00	50.001,00	50.002,00							
2.1.1.1.1.	13	2002	1	78	D6	EMPREITADA	25.439,00		2002/05/02	2021/12/31	25.439,00	4,00	25.443,00	70.542,60	25.438,94	95.861,54	100,00	37,24		
2.1.1.1.1.	14	2002	1	79	D6	EMPREITADA	1,00		2002/05/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00							
2.1.1.1.1.	17	2002	1	80	D6	OUTRA	791,00		2002/01/02	2021/12/31	791,00	4,00	795,00		722,01	722,01	91,28	90,82		
2.1.1.1.1.	20	2004	1	19	D6	OUTRA	10.631,00		2004/01/02	2025/12/31	10.631,00	2,00	10.633,00		6.361,19	6.361,19	60,02	60,01		
2.1.1.1.1.	01	2007	1	29	D6	OUTRA	1,00		2007/01/02	2025/12/31	1,00	2,00	3,00							
2.1.1.1.1.	02	2007	1	30	D6	OUTRA	1,00		2007/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00							
2.1.1.1.1.	18	2020	1	84	D6	EMPREITADA	1,00		2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00							
2.1.1.1.1.	57	2021	1	69	D6	EMPREITADA	1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00							
2.1.1.2.			<b>Ensino Básico</b>				453.474,00	347.796,00				801.270,00	116.442,00	917.712,00	1.323.012,90	685.874,59	2.008.887,49	85,60	214,23	
2.1.1.2.1.			<b>Ensino Básico 1º Ciclo</b>				248.790,00					248.790,00	54,00	248.844,00	52.234,98	159.675,90	211.910,88	64,18	85,16	
2.1.1.2.1.1.	01	2002	1	81	D6	OUTRA	1,00		2002/05/02	2025/12/31	1,00	2,00	3,00							
2.1.1.2.1.1.	02	2002	1	82	D6	EMPREITADA	42.394,00		2002/05/02	2021/12/31	42.394,00	4,00	42.398,00	43.993,98	43.993,98					
2.1.1.2.1.1.	05	2002	1	84	D6	OUTRA	2.430,00		2002/01/02	2021/12/31	2.430,00	4,00	2.434,00		516,60	516,60	21,26	21,22		
2.1.1.2.1.1.	06	2002	1	86	D6	OUTRA	1,00		2002/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	8.241,00		8.241,00			164820,00	
2.1.1.2.1.1.	11	2004	1	20	D6	OUTRA	500,00		2004/01/02	2025/12/31	500,00	2,00	502,00		440,00	440,00	88,00	87,65		
2.1.1.2.1.1.	07	2005	1	2	D6	OUTRA	1,00		2005/05/28	2021/12/31	1,00	4,00	5,00							
2.1.1.2.1.1.	04	2007	1	32	D6	OUTRA	1,00		2007/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00							
2.1.1.2.1.1.	04	2008	1	5	D6	OUTRA	100,00		2008/01/02	2025/12/31	100,00	2,00	102,00							
2.1.1.2.1.1.	12	2020	1	9	D6	EMPREITADA	1,00		2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00							
2.1.1.2.1.1.	13	2020	1	10	D6	EMPREITADA	47.127,00		2020/01/02	2021/12/31	47.127,00	4,00	47.131,00		33.233,65	33.233,65	70,52	70,51		
2.1.1.2.1.1.	14	2020	1	11	D6	EMPREITADA	1,00		2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00							
2.1.1.2.1.1.	15	2020	1	93	D6	OUTRA	1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00							
2.1.1.2.1.1.	16	2020	1	92	D6	EMPREITADA	156.210,00		2021/01/01	2021/12/31	156.210,00	4,00	156.214,00		125.485,65	125.485,65	80,33	80,33		
2.1.1.2.1.1.	17	2020	1	94	D6	EMPREITADA	1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00							
2.1.1.2.1.1.	18	2020	1	95	D6	EMPREITADA	1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00							
2.1.1.2.1.1.	65	2021	1	80	D6	EMPREITADA	10,00		2021/01/01	2021/12/31	10,00		10,00							
2.1.1.2.1.1.	68	2021	1	83	D6	EMPREITADA	10,00		2021/01/01	2021/12/31	10,00		10,00							
2.1.1.2.2.			<b>Ensino Básico 2º e 3º Ciclo</b>				204.684,00	347.796,00				552.480,00	136.388,00	688.868,00	1.270.777,92	526.198,69	1.796.976,61	95,24	260,86	
2.1.1.2.2.	07	2002	1	87	D6	OUTRA	1,00		2002/05/02	2025/12/31	1,00	2,00	3,00							
2.1.1.2.2.	08	2008	1	6	D6	EMPREITADA	1,00		2008/01/02	2022/12/31	1,00	86.350,00	86.351,00							
2.1.1.2.2.	01	2009	1	2	D6	OUTRA	1,00		2009/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00							
2.1.1.2.2.	02	2009	1	4	D6	EMPREITADA	1,00		2009/12/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00							
Total :							2.742.194,50	1.337.311,16	1.498.751,34			5.578.257,00	4.759.361,00	10.337.618,00	1.551.556,00	1.748.942,27	3.300.498,27	31,35	31,93	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Ano Sete	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.1.1.2.2.	03 2009 1 12	CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO DESPORTIVO DA EB2,3 DE CRISTELO	D6	EMPREITADA		1,00			2009/12/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.2.	04 2010 1 27	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES	D6	EMPREITADA		484.675,00			2010/01/02	2021/12/31	484.675,00	4,00	484.679,00		459.335,74	459.335,74	94,77	94,77	
2.1.1.2.2.	05 2012 1 32	EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		1,00			2012/06/14	2025/12/31	1,00	2,00	3,00						
2.1.1.2.2.	06 2012 1 33	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D6	OUTRA		1,00			2012/06/14	2021/12/31	1,00	4,00	5,00		275,00	275,00		5500,00	
2.1.1.2.2.	07 2012 1 34	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	D6	OUTRA		1,00			2012/06/14	2025/12/31	1,00	50.002,00	50.003,00						
2.1.1.2.2.	08 2012 1 35	SOFTWARE INFORMÁTICO	D6	OUTRA		1,00			2012/06/14	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.2.	09 2019 1 2	OBRAS CONS. E MELHOR. NA ESCOLA BÁSICA E SEC. DE REBOROUSA (MEDIANTE PROTOCOLO)	D6	EMPREITADA			31.382,00		2019/01/01	2021/12/31	31.382,00	4,00	31.386,00		537.957,56	307.857,49	568.743,04	98,10	1812,09
2.1.1.2.2.	10 2019 1 3	OBRAS CONS. E MELHOR. NA ESCOLA BÁSICA E SEC. DE LOBOELO (MEDIANTE PROTOCOLO)	D6	EMPREITADA		-260.000,00	316.414,00		2019/01/01	2021/12/31	36.414,00	4,00	36.418,00		732.545,36	36.077,47	768.622,83	99,08	2110,56
2.1.1.3.		<b>Ensino Pré-Escolar/ Ensino Básico</b>				<b>336.345,00</b>					<b>336.345,00</b>	<b>171.534,00</b>	<b>507.879,00</b>	<b>124.021,34</b>	<b>125.074,11</b>	<b>249.095,45</b>	<b>37,19</b>	<b>49,05</b>	
2.1.1.3.	02 2007 1 9	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE BITARRES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI	D6	EMPREITADA		1,00			2007/11/01	2023/12/31	1,00	34.415,00	34.416,00		28.018,02	28.018,02		81,41	
2.1.1.3.	03 2007 1 10	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE DUAS IGEBJAS - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI	D6	EMPREITADA		1,00			2007/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	04 2007 1 11	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE PAREDES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	06 2007 1 43	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE BECAREI - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1 DE BECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	07 2007 1 44	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE GANDRA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	08 2007 1 45	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE REBOROUSA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI DE REBOROUSA Nº1	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	09 2007 1 46	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE NOURIT - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	10 2007 1 47	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE VILELA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	19 2008 1 69	CENTRO ESCOLAR EB1/JI DE CÊTE	D6	EMPREITADA		1,00			2009/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	20 2008 1 70	CENTRO ESCOLAR EB1/JI DE SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	21 2008 1 71	CENTRO ESCOLAR EB1/JI DE SOBROSA	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	23 2008 1 73	CENTRO ESCOLAR EB1/JI DE LOBOELO	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	24 2008 1 74	CENTRO ESCOLAR EB1/JI DE LOBOELO Nº 2/CORDEAIS	D6	EMPREITADA		96.447,00			2008/01/02	2024/12/31	96.447,00	79.462,00	175.909,00		96.446,03	96.446,03	100,00	54,83	
2.1.1.3.	25 2008 1 75	CENTRO ESCOLAR EB1/JI DE BALDAR	D6	EMPREITADA		3.030,00			2008/01/02	2021/12/31	3.030,00	4,00	3.034,00						
2.1.1.3.	27 2009 1 3	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		1,00			2009/01/02	2025/12/31	1,00	2,00	3,00						
2.1.1.3.	28 2009 1 5	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		1,00			2009/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	30 2010 1 5	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	D6	OUTRA		93.001,00			2010/01/02	2025/12/31	93.001,00	50.002,00	143.003,00		15.375,00	15.375,00	16,53	10,73	
2.1.1.3.	31 2010 1 6	EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		97.251,00			2010/01/02	2025/12/31	97.251,00	2,00	97.253,00		4.907,70	4.907,70	5,05	5,05	
2.1.1.3.	32 2010 1 7	SOFTWARE INFORMÁTICO	D6	OUTRA		1,00			2010/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	01 2012 1 4	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D6	OUTRA		1,00			2010/12/28	2021/12/31	1,00	4,00	5,00		279,00	279,00		5580,00	
2.1.1.3.	01 2014 1 1	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGEBJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	02 2014 1 2	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE BECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	03 2014 1 3	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
Total :						3.236.622,50	1.685.107,16	1.498.751,34				6.420.481,00	4.973.344,00	11.393.825,00	2.850.630,94	2.391.869,69	5.242.500,63	37,25	46,01

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %			
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total			Anos Anteriores	Ano	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]			
2.1.1.3.	04	2014	I 4	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE REBOROSA	D6	EMPREITADA		1,00				2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	05	2014	I 5	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE MOURIZ	D6	EMPREITADA		1,00				2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	06	2014	I 6	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE VILELA	D6	EMPREITADA		1,00				2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	07	2014	I 7	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00				2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	08	2014	I 8	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE CÔTE	D6	EMPREITADA		1,00				2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	09	2014	I 9	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE LOREDO 1	D6	EMPREITADA		1,00				2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	10	2014	I 10	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE LOREDO 2	D6	EMPREITADA		1,00				2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	11	2014	I 11	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE SOBROSA	D6	EMPREITADA		1,00				2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	12	2014	I 12	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE BALTER	D6	EMPREITADA		1,00				2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	13	2014	I 18	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DOS CENTROS ESCOLARES	D6	EMPREITADA		46.585,00				2014/01/01	2021/12/31	46.585,00	7.535,00	54.120,00	95.724,32	8.345,38	104.069,70	17,91	192,29
2.1.1.3.	14	2019	I 4	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO AR CONDICIONADO NOS CENTROS ESCOLARES	D6	EMPREITADA		1,00				2019/01/01	2025/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	16	2020	I 96	RECUPERAÇÃO DO JARDIM DE INFANCIA DE VANDOMA	D6	EMPREITADA		1,00				2021/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	56	2021	I 68	REQUALIFICAÇÃO ESCOLA EBI DO BACELO EM VANDOMA	D6	EMPREITADA		1,00				2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
<b>2.3.</b>				<b>Segurança e acção sociais</b>				<b>348.639,00</b>					<b>348.639,00</b>	<b>8.455.525,00</b>	<b>8.804.164,00</b>	<b>180.442,27</b>	<b>311.817,69</b>	<b>492.259,96</b>	<b>89,44</b>	<b>5,59</b>	
<b>2.3.2.</b>				<b>Ação social</b>				<b>348.639,00</b>					<b>348.639,00</b>	<b>8.455.525,00</b>	<b>8.804.164,00</b>	<b>180.442,27</b>	<b>311.817,69</b>	<b>492.259,96</b>	<b>89,44</b>	<b>5,59</b>	
2.3.2.	03	2002	I 120	AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL	D6	OUTRA		1,00				2002/01/02	2025/12/31	1,00	2,00	3,00					
2.3.2.	06	2002	I 119	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		126.075,00				2010/09/28	2021/12/31	126.075,00	4,00	126.079,00	107.133,00	107.133,00	84,98	84,97	
2.3.2.	09	2007	I 55	RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		17.823,00				2007/01/02	2021/12/31	17.823,00	4,00	17.827,00	42.538,36	42.538,36		238,95	
2.3.2.	03	2010	I 8	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		186.708,00				2010/01/02	2025/12/31	186.708,00	637.502,00	824.210,00	116.666,70	186.666,69	303.333,39	99,98	36,80
2.3.2.	01	2012	I 30	CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO PARA REALOJAMENTO DA COMUNIDADE CIGANA	D6	EMPREITADA		10,00				2012/01/02	2022/12/31	10,00	7.805,127,00	7.805,137,00					
2.3.2.	10	2017	I 77	HABITAÇÃO SOCIAL DE LOREDO	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.3.2.	18	2020	I 12	RECUPERAÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00				2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	21.177,21		21.177,21		423544,20
2.3.2.	19	2020	I 13	RECUPERAÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL DE CRISTELO	D6	EMPREITADA		1,00				2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.3.2.	20	2020	I 14	RECUPERAÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL DE COMALHES	D6	EMPREITADA		18.019,00				2020/01/02	2021/12/31	18.019,00	12.874,00	30.893,00		18.018,00	18.018,00	99,99	58,32
<b>2.4.</b>				<b>Habituação e serviços colectivos</b>				<b>4.075.731,47</b>	<b>3.292.676,87</b>	<b>467.534,66</b>			<b>7.835.943,00</b>	<b>27.430.652,00</b>	<b>35.266.595,00</b>	<b>2.555.719,81</b>	<b>37.43.385,68</b>	<b>6.299.105,49</b>	<b>47,77</b>	<b>17,86</b>	
<b>2.4.2.</b>				<b>Ordenamento do território</b>				<b>2.134.970,71</b>	<b>3.053.669,87</b>	<b>402.354,42</b>			<b>5.590.995,00</b>	<b>1.490.362,00</b>	<b>7.081.357,00</b>	<b>1.009.017,49</b>	<b>2.586.313,00</b>	<b>3.595.330,49</b>	<b>46,26</b>	<b>50,77</b>	
2.4.2.	01	2002	I 128	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	D6	OUTRA		18.214,00				2002/05/02	2021/12/31	18.214,00	4,00	18.218,00		18.169,56	18.169,56	99,76	99,73
2.4.2.	03	2002	I 130	PLANO FODUVIÁRIO MUNICIPAL	D6	OUTRA		1,00				2002/05/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	08	2002	I 134	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE BECAREI/SOBREIRA	D6	OUTRA		908,00				2002/05/02	2021/12/31	908,00	4,00	912,00					
2.4.2.	11	2002	I 209	PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE LOREDO	D6	OUTRA		1,00				2002/05/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	12	2002	I 137	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	D6	OUTRA		1,00				2002/05/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	13	2002	I 224	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFICO	D6	OUTRA		1,00				2002/05/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	18	2002	I 143	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		40.534,00				2002/05/02	2021/12/31	40.534,00	4,00	40.538,00	40.528,50	40.528,50	99,99	99,98	
2.4.2.	19	2002		<b>URBANIZAÇÃO 2002</b>				<b>661.234,37</b>	<b>286.853,63</b>				<b>1.148.088,00</b>	<b>1.180.078,00</b>	<b>2.328.166,00</b>	<b>215.236,36</b>	<b>436.947,85</b>	<b>652.184,21</b>	<b>38,06</b>	<b>28,01</b>	
2.4.2.	1901	2002	I 2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		1,00				2002/05/02	2025/12/31	1,00	50.001,00	50.002,00					
<b>Total :</b>								<b>3.691.519,50</b>	<b>1.685.107,16</b>	<b>1.498.751,34</b>			<b>6.875.378,00</b>	<b>13.486.477,00</b>	<b>20.361.855,00</b>	<b>3.126.797,53</b>	<b>27.707.30,82</b>	<b>5.897.528,35</b>	<b>40,30</b>	<b>28,96</b>	



Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %				
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]					
2.4.2.	1902	2002	1	3	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		861.232,37	286.853,63			2002/05/02	2021/12/31	1.148.086,00	1.130.073,00	2.278.159,00	149.228,10	436.947,85	586.175,95	36,06	25,73	
2.4.2.	1904	2002	1	5	QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DOS NÚCLEOS URBANOS CENTRAIS DAS FREGUESIAS	D6	EMPREITADA			1,00			2002/05/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	66.008,25		66.008,25		132016	5,20
2.4.2.	19	2003			<b>URBANIZAÇÃO 2003</b>					<b>1,00</b>					1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	1930	2003	1	1	ARRANJO URBANÍSTICO DA ÁREA ENVOLVENTE À IGREJA DE DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA			1,00			2009/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	20	2006			<b>URBANIZAÇÃO 2006</b>					<b>31.891,00</b>					31.891,00	8,00	31.899,00	2.500,00	24.666,20	27.166,20	77,35	85,16	
2.4.2.	2001	2006	1	1	ARRANJO URBANÍSTICO NA ENVOLVENTE NA ESTAÇÃO DE PAREDES E DE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E POSTO TURISMO	D6	EMPREITADA			1,00			2010/06/28	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	2008	2006	1	56	QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA VILA DE SOBREIRA	D6	EMPREITADA		31.890,00				2006/01/02	2021/12/31	31.890,00	4,00	31.894,00	2.500,00	24.666,20	27.166,20	77,35	85,18	
2.4.2.	29	2008			<b>URBANIZAÇÃO 2008</b>					<b>5,00</b>					5,00	20,00	25,00	32.894,47		32.894,47		13157	88
2.4.2.	2902	2008	1	11	RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA E PATRIMONIAL DE UNIDADES RURAIS	D6	OUTRA			1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	2903	2008	1	12	PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO	D6	OUTRA			1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	2905	2008	1	27	INTERVENÇÃO PAISAGÍSTICA NA ALAMEDA DE PORTUGAL - LOBDELO	D6	EMPREITADA			1,00			2008/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	2906	2008	1	28	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA JUNTO IGREJA - BEIFE	D6	EMPREITADA			1,00			2010/10/08	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	2908	2008	1	32	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA - IGREJA/COMPLEXO DESPORTIVO - BASTEIROS	D6	EMPREITADA			1,00			2010/10/08	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	32.894,47		32.894,47		65789	40
2.4.2.	30	2010			<b>URBANIZAÇÃO 2010</b>					<b>53,00</b>					53,00	16,00	69,00						
2.4.2.	3001	2010	1	2	PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DE BEBODOSA E PARCIAL DE LOBDELO, VILELA E ASTRONIL	D6	OUTRA			1,00			2010/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	3002	2010	1	3	ESTUDO DO RUÍDO	D6	OUTRA			50,00			2010/01/02	2021/12/31	50,00	4,00	54,00						
2.4.2.	3003	2010	1	4	ESTUDOS DO IMPACTO AMBIENTAL	D6	OUTRA			1,00			2010/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	3004	2010	1	9	ARRANJO URBANÍSTICO DA ZONA ENVOLVENTE À CELER-BEBODOSA	D6	EMPREITADA			1,00			2010/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	31	2011			<b>URBANIZAÇÃO 2011</b>					<b>11.685,00</b>					11.685,00	4,00	11.689,00						
2.4.2.	3101	2011	1	18	CENTRO DE PROMOÇÃO DE INOVAÇÃO E DESIGN DAS INDÚSTRIAS DE MOBILIÁRIO	D6	EMPREITADA			11.685,00			2011/01/02	2021/12/31	11.685,00	4,00	11.689,00						
2.4.2.	32	2012			<b>URBANIZAÇÃO 2012</b>					<b>2,00</b>					2,00	6,00	10,00						
2.4.2.	3201	2012	1	1	REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE PAREDES	D6	OUTRA			1,00			2012/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	3203	2012	1	3	PLANO DE PORMENOR DE GANDRA	D6	OUTRA			1,00			2012/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	36	2016	1	7	PLANO URBANIZAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA SEPRINHA (GANDRA/BEBODOSA)	D6	OUTRA			3.375,00			2016/01/01	2021/12/31	3.375,00	4,00	3.379,00						
2.4.2.	37	2016	1	8	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO COMPLEXO PAROQUIAL DE GANDRA	D6	OUTRA			1,00			2016/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	38	2016	1	9	RECUPERAÇÃO DA FONTE DO EDIFÍCIO DO TRIBUNAL DE PAREDES	D6	OUTRA			1,00			2016/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	39	2016	1	31	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA E.N.106-2 EM BITARRES	D6	EMPREITADA			2.850,00			2016/01/01	2021/12/31	2.850,00	4,00	2.854,00	2.847,59		2.847,59	99,92	99,78	
2.4.2.	40	2016	1	32	REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA BISSIRA DE GANDRA	D6	EMPREITADA			1,00			2016/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
					Total :				4.602.617,87	1.971.980,79	1.498.751,34				8.073.330,00	14.616.634,00	22.689.964,00	3.377.428,36	3.235.192,46	6.612.620,82	40,07	29,14	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
2.4.2.	10	201	1	6	CONSTRUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES AO CENTRO SOCIAL DE CÉTE	D6	EMPREITADA					13.050,00	4,00	13.054,00		13.024,22	13.024,22	99,80	99,77	
2.4.2.	11	201	1	68	CONSTRUÇÃO DO POSTO AVANÇADO PARA OS BOMBEIROS EM BECAREI	D6	EMPREITADA					769,00	4,00	773,00						
2.4.2.	12	201	1	69	ARRANJO URBANÍSTICO EM CRISTELO - ACORDO DE CÉDENCIA	D6	EMPREITADA					72.427,00	4,00	72.431,00	59.128,92	59.128,92		81,63		
2.4.2.	13	201	1	70	ARRANJO URBANÍSTICO NA RUA DAS BENTRAS (ACORDO AMERICANO)	D6	EMPREITADA					100.076,00	4,00	100.080,00		100.074,57	100.074,57	100,00	99,99	
2.4.2.	14	201	1	71	ARRANJO URBANÍSTICO EM ACORDO COM A PARÓQUIA DE VANDOLA	D6	EMPREITADA					1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	15	201	1	72	REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DO ALTO DE VILA EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA					1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	16	201	1	73	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE BEIRE REABILITAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA	D6	EMPREITADA					1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	18	201	1	75	CONSTRUÇÃO DE MURIS DE SUORTE EM BEBODOSA	D6	EMPREITADA					4.548,00	4,00	4.552,00	23.433,04	23.433,04		514,79		
2.4.2.	19	2019	1	5	PLANO URBANIZAÇÃO DE GANDRA	D6	OUTRA					1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	20	2019	1	6	CARTOGRAFIA	D6	OUTRA					6.031,00	4,00	6.035,00	6.027,00	6.027,00	99,93	99,87		
2.4.2.	41	2020	1	15	REMODELAÇÃO PAVILÃO DA SARMADA - AGUIAR SOUSA-CENTRO TRAIL RUNNING, BTT E DESPORTOS EM NTE	D6	EMPREITADA	56.495,88	2020/01/02	2021/12/31	123.104,00	4,00	123.108,00	85.222,83	85.222,83	69,23	69,23			
2.4.2.	42	2020	1	16	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO OUTEIRO/ZEIRA VELHA (ESPAÇO SOLIDÁRIO)	D6	EMPREITADA					1,00	4,00	5,00	156.141,70	156.141,70		312283	4,00	
2.4.2.	43	2020	1	17	REQUALIFICAÇÃO DO ARRAIAL JUNTO CAMPO FUTEBOL ALIANÇA GANDRA	D6	EMPREITADA					1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	44	2020	1	18	ARRANJO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE INCLUSIVE NO LARGO ARRAIAL DON ANTONIO BARBOSA LEÃO EM PARADA TOBOLA	D6	EMPREITADA	119.703,13	128.520,87	2020/01/02	2021/12/31	248.224,00	4,00	248.228,00	228.503,16	228.503,16	92,06	92,06		
2.4.2.	45	2020	1	19	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE À CASA MORTUÁRIA DE RICHARDEI- LARGO DA COSTA	D6	EMPREITADA					86.950,00	4,00	86.954,00	86.922,28	86.922,28	99,97	99,96		
2.4.2.	46	2020	1	20	CONSTRUÇÃO ARRANJOS EXTERIORES DO FÓRUM CULTURAL DE PAREDES E ESTÁDIO DAS LAPANJEIRAS	D6	EMPREITADA					159.001,00	150.003,00	309.004,00	158.502,30	158.502,30	99,69	51,29		
2.4.2.	47	2020	1	21	ARRANJOS EXTERIORES JUNTO À ESCADARIA DE ACESSO AO ADRO IGREJA MATEIA SOBREIRA	D6	EMPREITADA					1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	48	2020	1	22	CONSTRUÇÃO DE MURIS DE SUORTE NO CONCELHO	D6	EMPREITADA					154.601,00	2,00	154.603,00	7.665,00	154.504,31	162.169,31	99,94	104,91	
2.4.2.	49	2020	1	23	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA E.N.610 SANTA COMBA NA SOBREIRA	D6	EMPREITADA	5.401,78	195.484,22	2020/01/02	2021/12/31	200.886,00	4,00	200.890,00	149.913,83	149.913,83	74,63	74,62		
2.4.2.	50	2020	1	24	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA E.N.319-2 EM AGUIAR SOUSA	D6	EMPREITADA	3.260,17	279.093,15	54.322,68	2020/01/02	2021/12/31	336.676,00	21.249,00	357.925,00					
2.4.2.	51	2020	1	25	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA E.N.15-3 EM BECAREI	D6	EMPREITADA	80.732,54	431.221,46		2020/01/02	2021/12/31	511.974,00	4,00	511.978,00					
2.4.2.	52	2020	1	26	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA E.N.319-3 ENTRE RN.1400 E 2ºOO (CETS/PARADA TOBOLA)	D6	EMPREITADA	2.822,01	213.803,82	46.494,17	2020/01/02	2021/12/31	263.320,00	13.770,00	277.090,00					
2.4.2.	53	2020	1	27	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA E.N.15 ENTRE RN.13.900 E 15.000 EM GANDRA	D6	EMPREITADA	70.014,66	279.413,34		2020/01/02	2021/12/31	349.428,00	4,00	349.432,00					
Total :								5.548.640,28	3.499.497,63	1.656.264,07		10.704.402,00	14.601.734,00	25.506.136,00	3.623.817,02	4.217.886,96	7.841.703,98	39,40	30,74	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.2.	54 2020 1 28	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA RUA PADRE JOÃO PACHECO EM BITARRES	D6	EMPREITADA		12.416,64	2.670,36		2020/01/02	2021/12/31	15.087,00	4,00	15.091,00	130.631,22	4.759,40	135.390,62	31.55	89,16	
2.4.2.	55 2020 1 29	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA RUA LAMBEIRO DO CARO EM BALTAZ	D6	EMPREITADA		9.440,54	119.146,70	21.959,76	2020/01/02	2021/12/31	150.547,00	12.333,00	162.880,00		123.540,25	123.540,25	82,06	73,85	
2.4.2.	56 2020 1 30	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO DA MOTA EM GANDRA	D6	EMPREITADA		1.171,77	102.238,03	19.521,20	2020/01/02	2021/12/31	122.951,00	5.153,00	128.104,00		90.913,52	90.913,52	73,94	70,97	
2.4.2.	57 2020 1 31	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA E.M.596-1 ATÉ ROTUNDA ROTA DOS MÓVEIS	D6	EMPREITADA		48.780,24	148.798,76		2020/01/02	2021/12/31	197.579,00	4,00	197.583,00		194.946,57	194.946,57	98,67	98,67	
2.4.2.	58 2020 1 32	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA EX E.M.106-2 EM BITARRES	D6	EMPREITADA			156,85	60.747,15	2020/01/02	2021/12/31	60.504,00	4,00	60.508,00	54.863,16	12.266,85	67.130,01	20,27	110,94	
2.4.2.	59 2020 1 33	EXECUÇÃO DE PASSIOS DESDE A E.N.15 ATÉ IGREJA DE GANDRA	D6	EMPREITADA			182,22	4.460,78	2020/01/02	2021/12/31	4.643,00	4,00	4.647,00	57.800,97		57.800,97		1243,83	
2.4.2.	60 2020 1 34	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA EX E.M.106-3 EM CÊTE	D6	EMPREITADA		9.842,75	10.398,01	16.857,24	2020/01/02	2021/12/31	37.098,00	24.525,00	61.623,00	76.497,60	31.391,65	107.889,17	84,62	173,08	
2.4.2.	61 2020 1 35	EXECUÇÃO DE PASSIOS NO ACESSO AO CAMPUS EDUCATIVO DE BALTAZ	D6	EMPREITADA		28.905,29	141.484,71		2020/01/02	2021/12/31	170.390,00	4,00	170.394,00		143.729,85	143.729,85	84,35	84,35	
2.4.2.	62 2020 1 36	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA RUA DAS FLORES EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	64 2020 1 38	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA E.M.502-3 EM VILELA	D6	EMPREITADA		4.149,00			2020/01/02	2021/12/31	4.149,00	27.846,00	31.995,00	125.782,26	4.148,42	129.930,68	99,99	406,10	
2.4.2.	65 2020 1 39	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA E.M.15 ENTRE BALTAZ, ASTRONIL E VANDOURA	D6	EMPREITADA		49.140,31	236.626,69		2020/01/02	2021/12/31	285.767,00	4,00	285.771,00						
2.4.2.	66 2020 1 40	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA RUA DE SANTA MARINHA EM ASTRONIL	D6	EMPREITADA		579,93	904,07		2020/01/02	2021/12/31	1.484,00	4,00	1.488,00	46.216,01		46.216,01		3105,91	
2.4.2.	67 2020 1 41	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA AV. PADRE AMÉRICO EM BEIRE	D6	EMPREITADA		2.269,22	204.322,59	37.814,19	2020/01/02	2021/12/31	244.406,00	15.839,00	260.245,00		199.672,68	199.672,68	81,70	76,72	
2.4.2.	68 2020 1 42	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA AV. MONTE ABEVIDO EM ARBOROSA	D6	EMPREITADA		597,49	8737,57		2020/01/02	2021/12/31	9.335,00	4,00	9.339,00		6.867,26	6.867,26	73,56	73,53	
2.4.2.	69 2020 1 43	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA RUA DA LIBERDADE (PONTE AREIAS ATÉ ESTAÇÃO) EM CÊTE	D6	EMPREITADA		16773,09	3.997,50	5.383,41	2020/01/02	2021/12/31	26.154,00	8.076,00	34.230,00	20.206,78	24.359,86	44.566,64	93,14	130,20	
2.4.2.	70 2020 1 44	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA E.B.319 ENTRE O KM 35.800 E O 36.000 NA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		303,51	21.846,16	5.045,33	2020/01/02	2021/12/31	27.197,00	1.546,00	28.743,00						
2.4.2.	72 2020 1 65	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA E.M.319-2, ENTRE KM1,5 E 2,5 - RECARREI	D6	EMPREITADA		18771,21	79.563,79		2020/01/01	2021/12/31	98.335,00	4,00	98.339,00						
2.4.2.	73 2020 1 86	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA RUA DA IGREJA - ASTRONIL	D6	EMPREITADA		8744,98	20.829,23	3.674,79	2020/01/01	2021/12/31	33.249,00	1.461,00	34.710,00		31.234,24	31.234,24	93,94	89,93	
2.4.2.	74 2020 1 87	EXECUÇÃO DE PASSIOS NA RUA BELO HORIZONTE-CÊTE	D6	EMPREITADA		2.331,62	8.957,32	7003,06	2020/01/01	2021/12/31	18.292,00	2.470,00	20.762,00		18.290,83	18.290,83	99,99	88,10	
2.4.2.	75 2020 1 88	REQUALIFICAÇÃO DE PASSIOS NA RUA DR. JOSÉ LEITE VASCONCELOS E RUA DR. JOSÉ BRAGANÇA TAVARES	D6	EMPREITADA		1.058,30	56.677,66	17.623,04	2020/01/02	2021/12/31	75.359,00	22.182,00	97.541,00		74.981,50	74.981,50	99,50	76,67	
2.4.2.	76 2020 1 89	REMODELAÇÃO DE PASSIOS JUNTO À PISCINA DESCOBERTA DE PAREDES	D6	EMPREITADA		2709,10	71.719,16	45.151,74	2020/01/01	2021/12/31	119.580,00	3.585,00	123.165,00		119.356,00	119.356,00	99,81	96,91	
2.4.2.	42 2021 1 54	ARRANCOS EXTERIORES JUNTO À RESIDENCIA PAROQUIAL DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00						
2.4.2.	43 2021 1 52	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CHAMINÉ	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00						
2.4.2.	56 2021 1 71	ARRANCOS EXTERIORES CENTRO DESPORTOS OUTDOOR AGUIAR DE SOUSA	D6	EMPREITADA		100,00			2021/01/02	2021/12/31	100,00		100,00						
2.4.2.	75 2021 1 90	PASSEIO JUNTO AO MOSTEIRO DE VILELA	D6	EMPREITADA		100,00			2021/01/01	2021/12/31	100,00		100,00						
2.4.2.	76 2021 1 91	ESTACIONAMENTO E PASSIOS JUNTO AO PAVILÃO DESPORTIVO EM VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00						
2.4.3.		<b>Saneamento</b>				<b>236.942,00</b>	<b>239.007,00</b>				<b>475.949,00</b>	<b>25.660.068,00</b>	<b>26.336.017,00</b>		<b>48.978,09</b>	<b>48.978,09</b>	<b>10,29</b>	<b>0,19</b>	
Total :						5766.829,21	4738.777,03	1.901.105,76				12.406.712,00	14.926.810,00	27.333.522,00	4.135.815,02	5.298.345,76	9.434.160,78	42,71	34,51

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %					
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]						
2.4.3.	01	2020	1	45	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM POCARREI	D6	EMPREITADA					18,00	185.082,00	2020/01/02	2021/12/31	185.100,00	3.920.774,00	4.105.874,00						
2.4.3.	02	2020	1	46	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO NA SUPERFÍCIE	D6	EMPREITADA					186.075,00	53.925,00	2020/01/02	2021/12/31	240.000,00	3.574.402,00	3.814.402,00						
2.4.3.	01	2021	1	1	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM PARADA DE TODEIA	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	214.308,00	214.309,00						
2.4.3.	02	2021	1	2	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM CETA	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	139.626,00	139.627,00						
2.4.3.	03	2021	1	3	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM VANDONIA	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	61.626,00	61.626,00						
2.4.3.	04	2021	1	4	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM LOREDELO	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	1.010.700,00	1.010.701,00						
2.4.3.	05	2021	1	5	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM GAVORA	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	635.139,00	635.140,00						
2.4.3.	06	2021	1	6	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM PERODOSA	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	1.073.655,00	1.073.656,00						
2.4.3.	07	2021	1	7	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM VILELA	D6	EMPREITADA					6.001,00		2021/01/01	2021/12/31	6.001,00	43.002,00	49.003,00	5.489,21		5.489,21	91,47		11,20
2.4.3.	08	2021	1	8	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM VILA COVA DE CARROS	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	46.206,00	46.207,00						
2.4.3.	09	2021	1	9	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM BALTAR	D6	EMPREITADA					17.793,00		2021/01/01	2021/12/31	17.793,00	354.456,00	372.249,00	17.792,10		17.792,10	99,99		4,78
2.4.3.	10	2021	1	10	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM ASTROUIL	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	5.004,00	5.005,00						
2.4.3.	11	2021	1	11	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM AGUIAR DE SOUSA	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	9,00	10,00						
2.4.3.	12	2021	1	12	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	378.612,00	378.613,00						
2.4.3.	13	2021	1	13	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM MOURIZ	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	655.587,00	655.588,00						
2.4.3.	14	2021	1	14	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM CASTELHÕES DE CEPEDA	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	917.901,00	917.902,00						
2.4.3.	15	2021	1	15	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO NA MADALEIRA	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	28.908,00	28.909,00						
2.4.3.	16	2021	1	16	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM GONDALHES	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	137.403,00	137.404,00						
2.4.3.	17	2021	1	17	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM BRESTELOS	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	6.606,00	6.607,00						
2.4.3.	18	2021	1	18	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM CRISTELO	D6	EMPREITADA					27.001,00		2021/01/01	2021/12/31	27.001,00	829.782,00	856.783,00	25.696,78		25.696,78	95,17		3,00
2.4.3.	19	2021	1	19	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM BITARRAS	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	89.100,00	89.101,00						
2.4.3.	20	2021	1	20	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM BEIPE	D6	EMPREITADA					10,00		2021/01/01	2021/12/31	10,00	442.755,00	442.765,00						
2.4.3.	21	2021	1	21	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM LOUPEDO	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	306.432,00	306.433,00						
2.4.3.	22	2021	1	22	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM SOBROSA	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	294.651,00	294.652,00						
2.4.3.	23	2021	1	23	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL DE LOREDELO	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	1.221.678,00	1.221.679,00						
2.4.3.	24	2021	1	24	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL LOREDELO SUL	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	55.053,00	55.054,00						
2.4.3.	25	2021	1	25	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL PARTEIPA	D6	EMPREITADA					1,00		2021/01/01	2021/12/31	1,00	121.104,00	121.105,00						
Total :												6.003.748,21	4.977.784,03	1.901.105,76		12.882.638,00	32.047.288,00	44.929.926,00	4.135.815,02	5.347.323,85	9.483.138,87	41,51	21,11	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %				
	Código	Ano				Tipo	R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano			Total			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]					
2.4.3.	26	2021	1	26	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL SEPIEIRA/GANDRA/PERGODOSA	D6	EMPREITADA					1,00	1.373.976,00	1.373.976,00									
2.4.3.	27	2021	1	27	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL DE GANDRA/IGREJA	D6	EMPREITADA					1,00	89.505,00	89.505,00									
2.4.3.	28	2021	1	28	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL DE BALTAZ/PARADA	D6	EMPREITADA					1,00	1.915.391,00	1.915.391,00									
2.4.3.	29	2021	1	29	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL TERRONHAS/SUBESTAÇÃO	D6	EMPREITADA					1,00	227.539,00	227.539,00									
2.4.3.	30	2021	1	30	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL TERRONHAS NORTE	D6	EMPREITADA					1,00	278.407,00	278.407,00									
2.4.3.	31	2021	1	31	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL CETE	D6	EMPREITADA					1,00	145.503,00	145.504,00									
2.4.3.	32	2021	1	32	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL CASTELOES	D6	EMPREITADA					1,00	510.903,00	510.904,00									
2.4.3.	33	2021	1	33	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL CASTELOES CEFEDA	D6	EMPREITADA					1,00	31.005,00	31.006,00									
2.4.3.	34	2021	1	34	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL CASTELOES CEFEDA CENTRAL	D6	EMPREITADA					1,00	6.003,00	6.004,00									
2.4.3.	35	2021	1	35	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL DE VANDOMA	D6	EMPREITADA					1,00	61.351,00	61.354,00									
2.4.3.	36	2021	1	36	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL ASTROMIL/VANDOMA/GANDRA	D6	EMPREITADA					1,00	532.350,00	532.351,00									
2.4.3.	37	2021	1	37	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL SOBROSA/VILELA	D6	EMPREITADA					1,00	330.255,00	330.256,00									
2.4.3.	38	2021	1	38	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL SOBROSA NORTE	D6	EMPREITADA					1,00	9.630,00	9.631,00									
2.4.3.	39	2021	1	39	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL SOBROSA/DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA					1,00	199.125,00	199.126,00									
2.4.3.	40	2021	1	40	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL VILELA NORTE	D6	EMPREITADA					1,00	170.001,00	170.002,00									
2.4.3.	41	2021	1	41	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL VILELA(MOSTEIRO)/REBOROOSA/LOBOLE	D6	EMPREITADA					1,00	79.939,00	79.939,00									
2.4.3.	42	2021	1	42	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL PERGODOSA/DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA					1,00	510.552,00	510.553,00									
2.4.3.	43	2021	1	43	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL PERGODOSA	D6	EMPREITADA					1,00	128.502,00	128.503,00									
2.4.3.	44	2021	1	44	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL BETRE	D6	EMPREITADA					1,00	225.756,00	225.757,00									
2.4.3.	45	2021	1	45	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL GANDRA/COMPLEXO DESPORTIVO	D6	EMPREITADA					1,00	104.004,00	104.005,00									
2.4.3.	46	2021	1	46	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL VILA COVA DE CARROS	D6	EMPREITADA					1,00	18.504,00	18.505,00									
2.4.3.	47	2021	1	47	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMA INDUSTRIAL GANDRA SUL/RECARREI NORTE	D6	EMPREITADA					1,00	582.384,00	582.385,00									
Total :													6.003.770,21	4.977.784,03	1.901.105,16	12.882.660,00	39.577.854,00	52.460.514,00	4.135.815,02	5.347.323,85	9.483.138,87	41,51	18,08

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Buros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %			
					R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Sepuinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.3.	48	2021	1	48	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL - REDE DE APOIO	D6	EMPRESITA														
2.4.4.	01	2002	1	158	Abastecimento de Água REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	EMPRESITA														
2.4.5.	01	2002	1	147	Resíduos sólidos AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA														
2.4.5.	07	2002	1	226	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ RECOLHA SELETIVA DE RSU'S	D6	OUTRA														
2.4.5.	08	2002	1	150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ RECOLHA INDIFERENCIADA DE RSU'S	D6	OUTRA														
2.4.5.	09	2002	1	153	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA														
2.4.5.	01	2006	1	40	CONSTRUÇÃO DE BIOCENITRO DE GAUDRA	D6	EMPRESITA														
2.4.5.	10	2020	1	47	CONSTRUÇÃO E ALARGAMENTO DA REDE DE EQUIPAMENTOS RECICLÁVEIS	D6	EMPRESITA														
2.4.5.	11	2020	1	48	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS E DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INDIFERENCIADOS	D6	EMPRESITA														
2.4.6.					Proteção do meio ambiente e Conservação da natureza																
2.4.6.1.					Cemitérios																
2.4.6.1.	01	2002	1	154	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA														
2.4.6.1.	02	2002	1	155	CEMITÉRIO MUNICIPAL	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	09	2002	1	37	AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE (CEMITÉRIOS DO CONCELHO)	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	10	2002	1	38	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA														
2.4.6.1.	12	2004	1	28	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE DUAS TORREJAS	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	13	2006	1	3	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE BEIPE	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	16	2006	1	59	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PARADA DE TORDIA	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	19	2007	1	56	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE RECARZI	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	21	2016	1	10	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE VIEIOLA	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	22	2020	1	49	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CRISTELO	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	23	2020	1	50	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE REGOROSA	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	24	2020	1	51	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DE REGOROSA	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	44	2021	1	56	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA EM LOBOELO	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	57	2021	1	72	CASA MORTUÁRIA DE BALUAR	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	58	2021	1	73	ALARGAMENTO CEMITÉRIO DE BALUAR	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	67	2021	1	82	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO DE VILA COVA DE CARROS	D6	EMPRESITA														
2.4.6.1.	68	2021	1	92	CONSTRUÇÃO CASA MORTUÁRIA STA COBEA SOBREIRA	D6	EMPRESITA														
2.4.6.2.					Espaços Verdes e Qualificação Urbana																
2.4.6.2.	11	2002			ANO 2002																
2.4.6.2.	1101	2002	1	170	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA														
2.4.6.2.	1103	2002	1	172	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE JARDINS NO CONCELHO	D6	EMPRESITA														
2.4.6.2.	1108	2002	1	177	PARQUE DA CIDADE	D6	EMPRESITA														
2.4.6.2.	1110	2008	1	1	PARQUE DO RIO SOUSA	D6	EMPRESITA														
Total :							6.833.476,21	4.977.784,03	1.901.105,76				13.712.366,00	40.666.964,00	54.579.330,00	5.047.142,24	5.878.107,29	10.925.249,53	42,87	20,02	



Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total			Anos Anteriores	Ano
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
2.4.6.2.	28	2020	I 60	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE LAZER DO RIO MESIO EM BEIRE	D6	EMPREITADA		2.000,00			2020/01/02	2021/12/31	2.000,00	4,00	2.004,00					
2.4.6.2.	29	2020	I 61	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE PESCA NO PARQUE DE LAZER DE LOUFEDO	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	30	2020	I 62	RESTAURADO DA PÉRGOLA DA ALMEIDA DE SÃO PEDRO NA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	31	2020	I 63	PARQUE DE LAZER JUNTO AO COMPLEXO DESPORTIVO DE VANDOMA	D6	EMPREITADA		14.820,00			2020/01/02	2021/12/31	14.820,00	4,00	14.824,00	106.736,10	106.736,10	61,05	61,05	
2.4.6.2.	38	2021	I 50	REQUALIFICAÇÃO DOS PARQUES INFANTIS DA IGREJA E DA JUVIA DE FREGUESIA ASTRUMIL	D6	EMPREITADA		10,00			2021/01/01	2021/12/31	10,00		10,00					
2.4.6.2.	49	2021	I 61	REQUALIFICAÇÃO JARDIM INFANTIL JUNTO ARRIAL PARADA DE TODEIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
2.4.6.2.	61	2021	I 76	PARQUE DE LAZER DE DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
2.4.6.2.	71	2021	I 86	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE LAZER DA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
2.4.6.2.	73	2021	I 88	PRAÇA CENTRAL DE LAZER SOBROSA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
<b>2.5.</b>				<b>Serviços culturais, recreativos e religiosos</b>				<b>3.673.259,01</b>	<b>2.057.246,18</b>	<b>1.804.621,81</b>			<b>7.535.127,00</b>	<b>904.360,00</b>	<b>8.439.507,00</b>	<b>1.050.697,47</b>	<b>5.214.972,09</b>	<b>6.265.669,56</b>	<b>69,21</b>	<b>74,24</b>
<b>2.5.1.</b>				<b>Cultura</b>				<b>175.000,97</b>	<b>283.870,07</b>	<b>126.138,96</b>			<b>585.010,00</b>	<b>404.240,00</b>	<b>989.250,00</b>	<b>129.575,78</b>	<b>315.425,40</b>	<b>445.001,18</b>	<b>53,92</b>	<b>44,98</b>
2.5.1.	01	2002	I 93	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		1,00			2002/05/02	2005/12/31	1,00	2,00	3,00					
2.5.1.	03	2002	I 96	RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE INTERESSE PATRIMONIAL E CULTURAL	D6	EMPREITADA		-0,03	283.870,07	126.138,96	2002/05/02	2021/12/31	410.009,00	696,00	410.705,00	129.575,78	235.425,40	365.001,18	57,42	88,87
2.5.1.	05	2002	I 97	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MÓVEL	D6	EMPREITADA		3.600,00			2002/05/02	2021/12/31	3.600,00	4,00	3.604,00					
2.5.1.	07	2002	I 99	AQUISIÇÕES DE INTERESSE HISTÓRICO-CULTURAL	D6	OUTRA		80.801,00			2002/05/02	2005/12/31	80.001,00	403.516,00	483.519,00	80.000,00	80.000,00	100,00	16,53	
2.5.1.	09	2002	I 101	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		91.394,00			2002/05/02	2021/12/31	91.394,00	4,00	91.398,00					
2.5.1.	10	2006	I 5	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MOSTEIRO DE VILHELA (MMM)	D6	EMPREITADA		1,00			2006/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.1.	11	2006	I 6	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MOSTEIRO DE CÉTE	D6	EMPREITADA		1,00			2010/06/28	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.1.	14	2010	I 23	RESTAURADO DA PONTE DA CÉPEDA - CASTELHÕES DE CÉPEDA	D6	EMPREITADA		1,00			2010/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.1.	33	2020	I 64	REQUALIFICAÇÃO E/CASA DA CULTURA DE BALTA DA CASA DOS PEREIRAS (ANTIGO SEMINÁRIO)	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.1.	37	2021	I 49	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA MUSEU ARQUEOLOGIA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
<b>2.5.2.</b>				<b>Desporto, recreio e lazer</b>				<b>3.448.258,04</b>	<b>1.773.376,11</b>	<b>1.678.482,85</b>			<b>6.950.117,00</b>	<b>500.140,00</b>	<b>7.450.257,00</b>	<b>921.121,69</b>	<b>4.899.346,69</b>	<b>5.820.668,38</b>	<b>70,50</b>	<b>78,13</b>
2.5.2.	01	2002	I 102	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		123.756,00			2002/05/02	2005/12/31	123.756,00	2,00	123.758,00	69.800,00	116.682,50	186.482,50	94,28	150,68
2.5.2.	02	2002	I 103	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		1,00			2010/03/06	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	12	2002	I 113	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		215.526,00			2002/05/02	2021/12/31	215.526,00	4,00	215.530,00	186.500,53	194.349,62	380.850,15	90,17	176,70
2.5.2.	13	2002	I 212	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		6.200,00			2002/05/02	2021/12/31	6.200,00	4,00	6.204,00	103.320,00		103.320,00		1665,38
2.5.2.	16	2004	I 7	OMIA DESPORTIVA DE CRISTELO	D6	EMPREITADA		1,00			2004/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	19	2005	I 10	PARQUE DE DESPORTOS RADICAIS	D6	EMPREITADA		1,00			2010/10/05	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	22	2006	I 42	COMPLEXO DESPORTIVO DE VANDOMA	D6	EMPREITADA		1,00			2006/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	24	2006	I 44	COMPLEXOS DESPORTIVOS DE LOUROLO, REBOROSA, CRISTELO E BALTA	D6	EMPREITADA		16.641,00			2006/01/02	2021/12/31	16.641,00	4,00	16.645,00	1.592,65	16.640,94	18.233,59	100,00	109,54
2.5.2.	26	2006	I 46	APETRECHAMENTO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1,00			2006/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	04	2008	I 25	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO POLIDESPORTIVO DE BITARRES	D6	EMPREITADA		1,00			2010/10/08	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
<b>Total :</b>								<b>8.244.719,94</b>	<b>5.261.654,10</b>	<b>2.092.424,96</b>			<b>15.598.799,00</b>	<b>41.271.378,00</b>	<b>56.870.177,00</b>	<b>6.173.306,30</b>	<b>7.098.516,90</b>	<b>13.271.823,20</b>	<b>45,51</b>	<b>23,74</b>





Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Rubros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Sete	Total	Anos Anteriores	Ano		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.2.	64	2021	1	3	REQUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVO AO LADO PISCINA LOBDELO	D6	EMPREITADA				1,00		1,00						
2.5.2.	66	2021	1	81	RINHEI PARQUE JOSÉ GUILHERME	D6	EMPREITADA				100,00		100,00						
<b>3.</b>					<b>Funções económicas</b>						<b>6.428.094,18</b>	<b>235.635,83</b>	<b>294.719,99</b>						
<b>3.2.</b>					<b>Indústria e energia</b>						<b>177.684,00</b>								
3.2.	01	2002	1	39	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA				35.551,00								
3.2.	02	2002	1	40	COMA INDUSTRIAL DE PARADA/BAITRA	D6	EMPREITADA				10,00								
3.2.	04	2002	1	42	INFRAESTRUTURAS DE ÁREAS INDUSTRIAIS CONCERIAS	D6	EMPREITADA				1,00								
3.2.	06	2002	1	144	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA				142.121,00								
3.2.	08	2002	1	44	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA				1,00								
<b>3.3.</b>					<b>Transportes e comunicações</b>						<b>6.249.417,18</b>	<b>235.635,83</b>	<b>294.719,99</b>						
<b>3.3.1.</b>					<b>Transportes rodoviários</b>						<b>6.249.417,18</b>	<b>235.635,83</b>	<b>294.719,99</b>						
3.3.1.	01	2002	1	45	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ VIAS MUNICIPAIS	D6	OUTRA				287.263,00								
3.3.1.	02	2002	1	46	ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS CADASTRAIS P/ A CONSTRUÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS	D6	OUTRA				149.594,00								
3.3.1.	03	2002	1	47	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS E ARRUAMENTOS	D6	EMPREITADA				2.443.039,23								
3.3.1.	21	2002	1	196	REFORMULAÇÃO DA EN02-1 (2ª FASE)	D6	EMPREITADA				1,00								
3.3.1.	35	2002	1	218	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS NO CONCELHO	D6	OUTRA				1,00								
3.3.1.	37	2002	1	220	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	D6	OUTRA				9.518,31								
3.3.1.	50	2006	1	32	REQUALIFICAÇÃO DA EN09 EM LOBDELO	D6	EMPREITADA				6.623,00								
3.3.1.	51	2006	1	33	REQUALIFICAÇÃO DA RUA CENTRAL DE GANDRA (ENTRE O PINHEIRO MANCO E PONTE DA PICA)	D6	EMPREITADA				110.352,00								
3.3.1.	55	2006	1	50	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DA REPÚBLICA	D6	EMPREITADA				1,00								
3.3.1.	60	2008	1	6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS ESTRADAS MUNICIPAIS	D6	OUTRA				1,00								
3.3.1.	63	2008	1	30	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA				17.237,00								
3.3.1.	68	2008	1	46	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CAPELÃO - DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA				1,00								
3.3.1.	02	2009	1	10	ACESSO AO QUARTEL DA GUR DE LOBDELO	D6	EMPREITADA				1,00								
3.3.1.	01	2010	1	10	CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE SAÚDE DE BEBROOSA	D6	EMPREITADA				1,00								
3.3.1.	02	2010	1	18	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO OURAL - CASTELHÕES DE CEPELA	D6	EMPREITADA				1,00								
3.3.1.	03	2010	1	19	CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DESDE A PISCINA DE PAREDES ATÉ À AVª DOS BV PAREDES	D6	EMPREITADA				1,00								
3.3.1.	04	2010	1	20	CONSTRUÇÃO DE ACESSO AOS DEPÓSITOS DE ÁGUA DE VANDOMA	D6	EMPREITADA				1,00								
3.3.1.	05	2010	1	21	ABERTURA DE ARRUAMENTO EM SOBROSA PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO DE CIÊNCIA DE TERRENO PARA A ESCOLA EB1/11 DE SOBROSA	D6	EMPREITADA				45.592,00								
3.3.1.	06	2010	1	22	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO FERREIRA - LOBDELO	D6	EMPREITADA				1,00								
<b>Total :</b>											<b>14.627.762,52</b>	<b>7.163.904,67</b>	<b>3.770.907,81</b>						

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.3.1.	07 2010 I 24	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CÉDENCIA DO TERRENO PARA A ESCOLA EB1/JI DE SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2010/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	01 2012 I 13	EXECUÇÃO DE ARRUMAMENTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CÉDENCIA DE TERRENO PARA O JARDIM CENTRAL DA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	02 2012 I 14	CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE BALTAZ	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	03 2012 I 15	CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE BITARRES	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	05 2012 I 17	CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA	6.849,10		19.037,90		2012/01/02	2021/12/31	25.887,00	4,00	25.891,00		24.237,22	24.237,22	93.63	93.61	
3.3.1.	06 2012 I 18	CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE LOBOLEDO 1	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	07 2012 I 19	CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE LOBOLEDO 2	D6	EMPREITADA		2.174,00			2012/01/02	2021/12/31	2.174,00	4,00	2.178,00	38.622,37	2.173,73	40.796,10	99.99	1873.10	
3.3.1.	08 2012 I 20	CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE RECARREI	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	55.750,64		55.750,64		1115012.80	
3.3.1.	09 2012 I 21	CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE REBORDOSA 1	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	10 2012 I 22	EXECUÇÃO DE ABERTURA DE ARRUMAMENTO NO MONTE INVÃO E CUMPRIMENTO DE ACORDO DE CÉDENCIA DE TERRENOS	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	11 2012 I 24	EXECUÇÃO DE ARRUMAMENTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CÉDENCIA PARA CENTRO ESCOLAR DE VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	01 2014 I 13	CONSTRUÇÃO DO VARIANTE À CIDADE DE PAREDES	D6	EMPREITADA		116.195,00			2014/01/01	2021/12/31	116.195,00	4,00	116.199,00	84.681,83	42,64	84.724,47	0.04	72.91	
3.3.1.	02 2014 I 14	CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA FRONTAL AO CENTRO ESCOLAR DE VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	03 2014 I 15	CONST. ARR. CUMPR. AC. CÉDENCIA TERRENO P/ AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO PARADA	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	04 2014 I 16	CONST. ARR. CUMPR. AC. CÉDENCIA TERRENO P/ CENTRO ESCOLAR CÔTE	D6	EMPREITADA		66.098,00			2014/01/01	2021/12/31	66.098,00	4,00	66.102,00	103.324,83	64.288,39	167.613,22	97.26	283.57	
3.3.1.	05 2014 I 17	REABILITAÇÃO DA CRIP	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	68 2016 I 18	ALARGAMENTO DA RUA PAÇOS DO LINHO EM ASTRONIL	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	69 2016 I 19	REQUALIFICAÇÃO DA AVª 13 DE MAIO EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA	4.107,03		3.515,19	76.492,78	2016/01/01	2021/12/31	84.115,00	26,00	84.141,00	150.808,59	79.968,75	230.777,34	95.07	274.27	
3.3.1.	70 2016 I 20	CONSTRUÇÃO ARRUMAMENTO DE LIGAÇÃO DA AVª JOSÉ FERREIRA DA CRUZ EM VILELA À GNR EM LOBOLEDO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	71 2016 I 21	EXECUÇÃO DO NOVO ACESSO À ESCOLA SECUNDÁRIA DE LOBOLEDO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	72 2016 I 22	CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE LIGAÇÃO DA E.N. 209 À PARTIÇA EM LOBOLEDO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	73 2016 I 23	PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUI BARROS EM LOBOLEDO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	12.000,00		12.000,00		240000,00	
3.3.1.	74 2016 I 24	CONSTRUÇÃO DA RUA ROTA DOS MÓVEIS EM LOBOLEDO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	54.557,45		54.557,45		1091149,00	
3.3.1.	75 2016 I 25	CONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DE MIRAGALIA EM LOBOLEDO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					9,00	
Total :						14.823.204,65	7.186.457,76	3.847.400,59				25.857.063,00	46.524.934,00	72.381.997,00	9.215.697,34	13.851.612,89	23.067.310,33	53.57	31.87

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %					
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]						
3.3.1.	76	2016	1	26	CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE LIGAÇÃO DA AVENIDA DA ZONA INDUSTRIAL EM REBOROOSA À RAI EM GANDRA	D6	EMPREITADA					219.168,00		2016/01/01	2021/12/31	219.168,00	4,00	219.172,00	43.176,54	219.166,61	262.343,15	100,00	119,70	
3.3.1.	77	2016	1	27	CONSTRUÇÃO DA ROTONDA DO CRUZAMENTO DA AVª DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COM A AVª DE S. MIGUEL EM REBOROOSA	D6	EMPREITADA					82.510,00		2016/01/01	2021/12/31	82.510,00	4,00	82.514,00		82.507,66	82.507,66	100,00	99,99	
3.3.1.	78	2016	1	28	REQUALIFICAÇÃO DA AVª PADRE MANUEL PINTO DE ABEU EM SOBROSA	D6	EMPREITADA					6.373,00		2016/01/01	2021/12/31	6.373,00	4,00	6.377,00						
3.3.1.	79	2016	1	29	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA BODOLVÁRIO	D6	OUTRA					1,00		2016/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	01	2017	1	88	EXECUÇÃO DE PASSEIOS, ESTACIONAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA MANUEL PINTO PEDA EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA					35.465,81	6.780,19	2017/01/02	2021/12/31	42.266,00	4,00	42.270,00		42.265,44	42.265,44	100,00	99,99	
3.3.1.	02	2017	1	89	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DA RUA MONTE DO CRASTO EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	03	2017	1	90	PAVIMENTAÇÃO A BENTONITOS DAS RUAS DOS SANTOS, RUA CIDADE DE PAREDES E RUA DE SANTO ANTÓNIO EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA					13.003,00		2017/01/02	2021/12/31	13.003,00	4,00	13.007,00		12.996,13	12.996,13	99,95	99,92	
3.3.1.	09	2017	1	86	EXECUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA VENDA NOVA EM BEIRE	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	10	2017	1	23	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTO CASINHA E RUA DO COQUEIRO EM VILELA	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	1.547,73		1.547,73			30954,60
3.3.1.	11	2017	1	24	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALCARREIRAS EM VILELA	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	12	2017	1	25	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AVª 25 ABRIL, R. DO CALVÁRIO E R. MOINHOS EM VILELA	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	13	2017	1	26	PAVIMENTAÇÃO E. PAROSINHOS, R. VALE FERREIROS, R. VALE SALGUEIROS, R. OUTEIRO, R. SALTINHOS, R. PINHAL, TRAVESSA DA ADEMA, TRAVESSA DA AGRA, R. UCHA, R. VALINHOS DE ESTEIRO E R. CARVALHEDO EM AGUIAR SOUSA	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	28.156,25		28.156,25			563125,00
3.3.1.	14	2017	1	27	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO PASSEIOS NA RUA CENTRAL ALVRE EM AGUIAR SOUSA	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	15	2017	1	28	ELEVÇÃO DO PASSADIÇO NA RUA DA ALDEIA NOVA EM ASTRONIL	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	16	2017	1	29	ABERTURA DE ARRUMAMENTO DE LIGAÇÃO AO GÁS EM BALTAR	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	17	2017	1	30	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CRUZEIRO EM BALTAR	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	18	2017	1	31	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VASCO DA GAMA EM BALTAR	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	19	2017	1	32	PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIGUEIRA DE PORTA EM BALTAR	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	8.716,20		8.716,20			174324,00
3.3.1.	20	2017	1	33	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASA DE BRAGANÇA EM BALTAR	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	21	2017	1	34	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO AREAL EM BALTAR	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	22	2017	1	35	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ALTO DA GISTEIRA EM BALTAR	D6	EMPREITADA					1,00		2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
Total :												15.179.700,46	7.193.237,95	3.847.400,59		26.220.399,00	46.525.018,00	72.745.417,00	9.297.294,06	14.208.548,83	23.505.842,89	54,19	32,31	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Buros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Ano Sequente	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
3.3.1.	23	2011	36	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS DA VIA DE ACESSO AO CAMPUS EDUCATIVO DE BALUAR	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	24	2011	37	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DE S. MIGUEL EM BEIRE	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	7,00	4,00	11,00					
3.3.1.	25	2011	38	REQUALIFICAÇÃO DO RINGUE E BALNEÁRIOS EM BEIRE	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	26	2011	39	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS LAMEIRAS EM BEIRE	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	27	2011	40	PAVIMENTAÇÃO DA AVª CENTRAL DE S. MIGUEL, RUA DO OUTEIRO DE MOINHOS E RUA DE MOINHOS EM BEIRE	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	28	2011	41	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ESCOLA EM BEIRE	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	29	2011	42	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AVª PADRE AMÉRICO EM BEIRE	D6	EMPREITADA	2.900,92	24,08			2017/01/01	2021/12/31	3.148,00	4,00	3.152,00					
3.3.1.	30	2011	43	RECOLOCAÇÃO DE PARALELO NA RUA DE S. SEBASTIÃO EM CÊTE	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	31	2011	44	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA SRª DO VALE EM CÊTE (APÓS PARCELO DO IPPAR)	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	19.000,00		19.000,00	380000,00	
3.3.1.	32	2011	45	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA RIBEIRA EM LORDELO	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	33	2011	46	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ABOUEIRA EM LORDELO	D6	EMPREITADA	1.270,00				2017/01/01	2021/12/31	1.270,00	4,00	1.274,00					
3.3.1.	34	2011	47	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS PENHAS ALTAS EM LORDELO	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	35	2011	48	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE FLOREANO EM LORDELO	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	36	2011	49	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DA CAMPA EM LORDELO	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	30.260,93		30.260,93	603218,60	
3.3.1.	37	2011	50	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE PENHAS ALTAS EM LORDELO	D6	EMPREITADA	187.200,00				2017/01/01	2021/12/31	187.200,00	4,00	187.204,00	182.217,92	182.217,92	97,34	97,34	
3.3.1.	38	2011	51	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA VIA ROTA DOS MÓVEIS (ENTRE ENIS E A IGREJA DE CAMORA)	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	39	2011	52	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE EIJÓ EM BEBORDOSA	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	40	2011	53	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NAS RUAS STª TERESA E DA CASA QUEIMADA EM BEBORDOSA	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	41	2011	54	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AVª CÂNDIDO BARBOSA EM BEBORDOSA	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	42	2011	55	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE PAREDES/BITARÃES	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	43	2011	56	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DR. JOSÉ MOREIRA GUMER (ENTRE CRIP E ANTIGA JF MADALENA)	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	44	2011	57	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DE S. JOSÉ EM PAREDES	D6	EMPREITADA	7.649,00				2017/01/01	2021/12/31	7.649,00	4,00	7.653,00	41.824,00	7.647,02	49.471,02	99,97	646,43
3.3.1.	45	2011	58	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA MARGINAL DO RIO SOUSA EM PAREDES	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	11.731,44		11.731,44	234628,80	
Total :							15.378.805,38	7.193.485,03	3.847.400,59				26.419.691,00	46.525.110,00	72.944.801,00	8.400.110,43	14.398.413,77	23.796.524,20	54,50	32,63

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Banos

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Sequente	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.3.1.	46 2011 59	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DA PENITIDA EM PAREDES/VILA COVA	D6	EMPREITADA		30.565,00			2011/01/01	2021/12/31	30.565,00	4,00	30.569,00		1.316,23	1.316,23	4,31	4,31	
3.3.1.	47 2011 60	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AV. ANTIGA EM 106-2 (PAREDES/LOUSADA)	D6	EMPREITADA		1.420,99	77.181,01		2011/01/01	2021/12/31	78.602,00	4,00	78.606,00		78.342,29	78.342,29	99,92	99,92	
3.3.1.	48 2011 61	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA VIA DE LIGAÇÃO PAREDES/PAÇOS DE FERREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	49 2011 62	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AV. DA TELHA EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		3.858,00			2011/01/01	2021/12/31	3.858,00	4,00	3.862,00	1.129,32	3.857,08	4.986,40	99,98	129,11	
3.3.1.	51 2011 64	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DO APEAREIRO EM TERROINHAS - BECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	52 2011 65	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DO OUTEIRO EM BECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	53 2011 66	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA EN15 E EN15-3, EN209, EN319 E EN319-3	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	79 2011 1	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO EM FRENTE AO CENTRO SAÚDE PERDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	80 2011 3	RUA VALINHOS ESTEVÃO EM AGUIAR DE SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	81 2011 4	PAVIMENTAÇÃO NA COOPERATIVA O "VINHO" EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	82 2011 5	ALARGAMENTO E PROLONGAMENTO DA RUA DAS CRUZEIROS EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	83 2011 6	PAVIMENTAÇÃO DA AV. DE S. TOMÉ EM BITARRES	D6	EMPREITADA		146.345,00			2011/01/01	2021/12/31	146.345,00	4,00	146.349,00		62.354,50	62.354,50	42,61	42,61	
3.3.1.	84 2011 7	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA RAMONINHA EM BEIRE	D6	EMPREITADA		24,00			2011/01/01	2021/12/31	24,00	4,00	28,00						
3.3.1.	85 2011 8	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA INSUELA EM BASTEIROS	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	86 2011 9	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE GANDRA DE NORTEIRA EM GANDRA	D6	EMPREITADA		1.933,00			2011/01/01	2021/12/31	1.933,00	4,00	1.937,00	81.754,46	1.932,03	83.686,49	99,95	4320,42	
3.3.1.	87 2011 10	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOAQUIM BEBETO DA MOTA EM GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	88 2011 11	PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS AO COMPLEXO DESP. GANDRA P/ LUGARES CASAS E GUARDA	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	89 2011 12	REQUALIFICAÇÃO DA RUA S. PEDRO DE ACESSO À IGREJA MATRIZ DE GONDALVES/PAREDES	D6	EMPREITADA		45.009,00			2011/01/01	2021/12/31	45.009,00	4,00	45.013,00		45.006,85	45.006,85	100,00	99,99	
3.3.1.	90 2011 13	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTERO FERREIRA LEAL EM LOBOELO	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	4.965,99		4.965,99		99319,80	
3.3.1.	91 2011 14	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE SANTA MARA EM LOBOELO	D6	EMPREITADA		416.670,00			2011/01/01	2021/12/31	416.670,00	4,00	416.674,00	384.225,49	384.225,49	92,21	92,21		
3.3.1.	92 2011 15	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PARÃO EM LOBOELO	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	93 2011 16	TERRAPLANAGEM DO MONTE JUNTO AOS BOMBEIROS EM LOBOELO (ACORDO FAMILIA MATOS GIL E CASSILDA)	D6	EMPREITADA		5.534,00			2011/01/01	2021/12/31	5.534,00	4,00	5.538,00						
3.3.1.	94 2011 17	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA REDONDA EM PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	95 2011 18	EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE, PASSEIOS E ESTACIONAMENTO JUNTO À IGREJA EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
Total :						16.030.179,37	7.270.666,04	3.847.400,59				27.148.246,00	46.525.206,00	73.673.452,00	9.487.960,20	14.975.648,24	24.463.608,44	55,16	33,21

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]			
3.3.1.	96	2011	1	19	BENEFICIAÇÃO DA ROTUNDA 20 DE JUNHO EM PAREDES		30.634,00				2011/01/01	2021/12/31	30.634,00	4,00	30.638,00						
3.3.1.	97	2011	1	20	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MONTE DE AZEVEDO EM REBORDEOSA		1,00				2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00	1.016,56		1.016,56	20331,20		
3.3.1.	98	2011	1	21	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE CAMPO LINDO EM RECARZEI		1,00				2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	99	2011	1	22	PAVIMENTAÇÃO DA BOMA ENVOLVENTE AO COMPLEXO DESPORTIVO MONT'ALVARES EM RECARZEI		1,00				2011/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	01	2019	1	10	CONSTRUÇÃO ROTUNDA NA AVENIDA REPUBLICA DE PAREDES		30.317,00				2019/01/01	2021/12/31	30.317,00	4,00	30.321,00	35.804,69	29.043,30	64.947,99	95,80	214,20	
3.3.1.	02	2019	1	11	REQUALIFICAÇÃO CRUZAMENTO JUNTO AO MERCADO DE LOBDELO		13.696,00				2019/01/01	2021/12/31	13.696,00	4,00	13.700,00	68.425,54	10.700,90	79.126,44	78,13	577,57	
3.3.1.	03	2019	1	12	CONSTRUÇÃO ROTUNDA JUNTO ESCOLA EB2/3 PAREDES		123.200,00				2019/01/01	2021/12/31	123.200,00	4,00	123.204,00		123.116,45	123.116,45	99,93	99,93	
3.3.1.	04	2019	1	13	CONSTRUÇÃO ROTUNDA JUNTO CENTRO SAUDE DE PAREDES		1,00				2019/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	05	2019	1	15	BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA 25 ABRIL EM PARADA DE TOUBIA		1,00				2019/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	06	2020	1	69	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO COMENDADOR FERREIRA INACIO EM BALTAR		243.636,00				2020/01/02	2021/12/31	243.636,00	4,00	243.640,00		200.467,31	200.467,31	82,28	82,28	
3.3.1.	08	2020	1	71	CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA NA E.N.319 COM A E.M.602 EM CRISTELO		10,00				2020/01/02	2021/12/31	10,00	4,00	14,00						
3.3.1.	09	2020	1	72	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ENTRE TERROVINHAS E BUSTELO		767.000,00				2020/01/02	2021/12/31	767.000,00	4,00	767.004,00		218.092,22	218.092,22	28,43	28,43	
3.3.1.	10	2020	1	73	CONSTRUÇÃO DO ACESSO À SUBESTAÇÃO EM RECARZEI		1,00				2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	11	2020	1	74	CONSTRUÇÃO DO ACESSO À TORRE DOS ALCOFORADOS		1,00				2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	12	2020	1	75	ARRUMAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE MURAS NA RUA FONTE COVA EM BELPE		1,00				2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	13	2020	1	76	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DO POSTO AVANÇADO DOS BV.CETE AO CENTRO ESCOLAR DE RECARZEI		1,00				2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	14	2020	1	77	CONSTRUÇÃO DA RUA EMPRESA ADRIANO EM LOBDELO		1,00				2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	15	2020	1	78	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA LIGAÇÃO E.L. REBORDEOSA À 341 EM GANDARA		157.930,00				2020/01/02	2021/12/31	157.930,00	4,00	157.935,00		157.930,57	157.930,57	100,00	100,00	
3.3.1.	16	2020	1	79	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA AVENIDA CÂNDIDO BARBOSA EM REBORDEOSA		36.166,79		218.227,21			2020/01/02	2021/12/31	254.394,00	4,00	254.398,00		191.050,21	191.050,21	75,10	75,10
3.3.1.	17	2020	1	80	EXECUÇÃO DE ARRUMAMENTO P/COMPLIMENTO DO PROTOCOLO DE CIÊNCIA DE TERRENO P/ O SOBRELLENSE		1,00				2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	18	2020	1	81	PAVIMENTAÇÃO DA E.N.610 DESDE CEMITÉRIO DE SANTA COMBA ATÉ RUA ESCOLA PRIMÁRIA EM ALVRE		1,00				2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	19	2020	1	82	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE VANDOMA E BALTAR		1,00				2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	20	2020	1	83	CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA NA E.N.319 COM AA EM BALTAR		1,00				2020/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	21	2020	1	90	CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA DA FEIRA - PAREDES		152.958,00				2020/01/01	2021/12/31	152.958,00	4,00	152.962,00		150.957,25	150.957,25	98,69	98,69	
Total :							17.585.742,16	7.270.666,04	4.065.627,80				28.922.036,00	46.525.302,00	75.447.338,00	9.593.306,99	16.067.006,45	25.650.313,44	55,52	34,00	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
3.3.1.	40	2021	1 51	REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE FONTE COVA EM BEIRÉ-CONTERIMENTO ACORDO JUDICIAL	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	10,00		10,00					
3.3.1.	41	2021	1 53	LOTEAMENTO P/CONTERIMENTO ACORDO COM A METROHOLD	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	81,00		81,00					
3.3.1.	45	2021	1 57	PAVIMENTAÇÃO DA ROTUNDA JORGE MALHEIRO À AVENIDA B.V.PAREDES	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
3.3.1.	46	2021	1 58	PAVIMENTAÇÃO DESDE ROTUNDA FINANÇAS ATÉ À RUA PADRE AUGUSTO CORREIA	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
3.3.1.	47	2021	1 59	PAVIMENTAÇÃO ENTRE O FORUM PAREDES E ESTAÇÃO DE PAREDES	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
3.3.1.	48	2021	1 60	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. JOSÉ DE MACALHÃES	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
3.3.1.	50	2021	1 62	CONSTRUÇÃO ROTUNDA E ACESSO À CASA MORTUÁRIA PARADA TODOLA	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
3.3.1.	51	2021	1 63	PAVIMENTAÇÃO DA ROTUNDA DO PADRÃO ATÉ JUNTA FREGUESIA REGORDOSA	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
3.3.1.	52	2021	1 64	CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA DO CENTRO DE BECAREI	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
3.3.1.	54	2021	1 66	LOTEAMENTO JUNTO AO COMPLEXO DESPORTIVO SOBREIRA	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	222.000,00		222.000,00					
3.3.1.	55	2021	1 70	PARQUE ESTACIONAMENTO MR. SENEORA DO SALTO	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
3.3.1.	60	2021	1 75	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA NACIONAL 319 EM CRTE	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
3.3.1.	62	2021	1 77	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO CEMITÉRIO DULS IGREJAS	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
3.3.1.	63	2021	1 78	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LORDELO	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
3.3.1.	69	2021	1 84	REQUALIFICAÇÃO PRAÇA 25 DE ABRIL REGORDOSA	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	4,00		4,00					
3.3.1.	70	2021	1 85	ALARGAMENTO ESTACIONAMENTO ESTAÇÃO CAMINHO DE FERRO NA SOBREIRA	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	72	2021	1 87	ALARGAMENTO ACESSO AO LOTEAMENTO CAMPO FUTEBOL DA SOBREIRA	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
3.3.1.	74	2021	1 89	ROTUNDA JUNTO À FARMÁCIA DE VANDOURA	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
<b>3.4.</b>				<b>Comércio e turismo</b>									993,00	32,00	1.025,00					
<b>3.4.1.</b>				<b> Mercados e feiras</b>									988,00	14,00	1.002,00					
3.4.1.	01	2002	1 166	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA					2002/05/02	2025/12/31	1,00	2,00	3,00					
3.4.1.	02	2002	1 167	CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO E FEIRA DE PAREDES	D6	EMPREITADA					2002/05/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.1.	04	2002	1 169	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA					2002/05/02	2021/12/31	984,00	4,00	988,00					
3.4.1.	03	2017	1 84	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO EM LORDELO (APÓS APROVAÇÃO DE CANDIDATURA)	D6	EMPREITADA					2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.1.	05	2021	1 94	CONSTRUÇÃO DE RECINTO PARA A FEIRA PAREDES	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
<b>3.4.2.</b>				<b>Turismo</b>									5,00	16,00	21,00					
3.4.2.	01	2002	1 162	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA					2002/05/02	2025/12/31	1,00	2,00	3,00					
3.4.2.	03	2002	1 164	PROMOÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO	D6	OUTRA					2010/04/28	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.2.	04	2002	1 165	SINALIZAÇÃO E INFORMÇÃO TURÍSTICA	D6	OUTRA					2010/05/28	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.2.	05	2006	1 27	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE CAMPELMO MUNICIPAL EM AGUIAR DE SOUSA	D6	EMPREITADA					2010/10/06	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.2.	06	2010	1 25	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA					2010/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
<b>4.</b>				<b>Outras funções</b>									71.047,80	50.000,00	98.215,20					
				<b>Total :</b>									17.808.943,16	7.270.666,04	4.065.627,80					
													29.145.237,00	46.525.334,00	73.670.571,00	9.593.306,99	16.067.006,45	25.650.313,44	55,09	33,90



Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
4.3.			<b>Diversas não especificadas</b>				71.047,80	50.000,00	98.215,20			219.263,00	24,00	219.287,00		119.102,66	119.102,66	54,32	54,31
4.3.	06	200	1 40	UNIVERSIDADE SÉNIOR	D6	OUTRA	1,00			2010/10/0	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	02	2014	1 20	CASA DA JUVENTUDE - REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DA MADALENA	D6	EMPREITADA	1,00			2014/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	10	201	1 65	criação da casa da juventude na antiga escola de souteio em lordele	D6	EMPREITADA	1,00			2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	12	201	1 67	EQUIPAMENTO MULTIFUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL EM BAITAR - REQUALIFICAÇÃO	D6	EMPREITADA	1,00			2017/01/01	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	13	201	1 93	CENTRO INTERGERACIONAL CARREFOVO	D6	EMPREITADA	1,00			2017/01/02	2021/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	14	2018	1 1	CONSTRUÇÃO DO NOVO CANIL E GATIL MUNICIPAL	D6	EMPREITADA	1.040,80	50.000,00	98.215,20	2018/01/01	2021/12/31	219.256,00	4,00	219.260,00		119.102,66	119.102,66	54,32	54,32
4.3.	44	2021	1 55	REQUALIFICAÇÃO DO BAR DA PFTANCA EM LORDELO	D6	EMPREITADA	1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
4.3.	45	2021	1 93	CONSTRUÇÃO DO POLO CESPU EM PAREDES	D6	OUTRA	1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
Total :							1.879.990,96	7.320.666,04	4.163.843,00			29.364.500,00	46.525.358,00	75.889.858,00	9.593.306,99	16.176.109,11	25.769.416,10	55,09	33,96